


“कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार - समृद्ध नेत्रावती डबजोडको मूल आधार”

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७७/०७८



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेमजोड, धादिङ
बागमती प्रदेश, नेपाल



नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका

Netrawati Dabjong Rural Municipality

सेमजोङ, धादिङ

बागमती प्रदेश, नेपाल

पत्र सङ्ख्या (F/Y):

चलानी नं. (Ref No.):

मिति (Date): २०७८।०४।२०

दुई शब्द



संघिय संरचनाअनुरूप नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पनाअनुरूप नेपाललाई राज्य सञ्चालन गर्ने राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरे अनुसार नेपाल संघिय ढाँचा अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा तिनै तहले आ-आफ्नो सरकार सञ्चालन ऐन कानून, आर्थिक प्रशासन, विकास निर्माण गर्ने क्षेत्रधिकार संविधानले स्वायत्तता प्रदान गरिएको नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ को अनुसूची-७ मा उल्लेखित स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई कानून सम्वत र व्यवस्थित मर्यादित बनाउँदै सुशासन कायम गर्न काम कारबाही सेवा प्रवाह विधि सम्मत सञ्चालन गर्न अनुसूची-८ को २२ वटा एकल अधिकार भित्रको ऐन र साभ्ता अधिकारको सुचीमा प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा अधिकार भित्रको ऐन कानून नियमावली कार्यविधि अन्तर्गत रहेर गाउँपालिका विधान समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यपालिका हुँदै गाउँसभाबाट पारित योजना कार्यान्वयन गरी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूमा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी नागरिक समक्ष पुर्‍याउन सहयोग गर्नु हुने कर्मचारीहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दै विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को महामारीबाट जोगाउन अनवरत रुपमा खटिनु भएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा विभिन्न संस्था दातृ निकाय नागरिक समाज सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।

दुर्गकुमार शाक्य
अध्यक्ष



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

Netrawati Dabjong Rural Municipality

सेमजोड, धादिङ
बागमती प्रदेश, नेपाल

पत्र सङ्ख्या (F/Y):
चलानी नं. (Ref No.):

मिति (Date): २०७८/०४/२३

दुई शब्द



नेपालको राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको लागि विभिन्न कालखण्डमा ज्यान उत्सर्ग गर्ने सहिदहरुको बलिदानी स्वरुप एवम् जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको मर्म अनुरूप प्राप्त जनताको अधिकारलाई संस्थागत गर्न नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहलाई संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । स्थानीय सरकारको रुपमा अधिकार निक्षेपण सहित गाउँगाउँको सिंहदरबारको रुपमा नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकार जनताको हक अधिकारलाई तथा विकास निर्माणलाई संस्थागत गर्न हरदम प्रयासरत छन् ।

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रको वार्षिक बजेट बनाउने पेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अनुगमन गर्ने गर्दछ । वार्षिक, आवधिक तथा रणनीतिक र दिर्घकालीन योजनाहरु समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार हुन लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्दछु । गाउँपालिकाको चिनारी र आ.व. ०७७/०७८ मा विनियोजित योजना तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपले सम्पन्न गरी यो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने राजश्व परामर्श समिति, जनप्रतिनिधि ज्यूहरु कर्मचारीहरु प्रति हार्दिक सम्मान गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

उर्मिला तामाङ गुरुङ
उपाध्यक्ष



नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका

Netrawati Dabjong Rural Municipality

सेमजोङ, धादिङ

बागमती प्रदेश, नेपाल

पत्र सङ्ख्या (F/Y):

चलानी नं. (Ref No.):

मिति (Date): २०७८।०४।२५

मेरो भनाई



संविधानको मर्म अनुरूप स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँ सभा मार्फत् वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पेश गरी सोही मसान्त भित्र पारित गरिएका नागरिकका अपेक्षाहरूको कार्यान्वयनार्थ प्रकाशित गतिविधिहरूको सँगालो आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले सार्वजनिक सरोकार राख्ने सबैलाई गाउँपालिकाको विकास गतिविधिमा नागरिकका सूसूचित हुन पाउने हक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै वार्षिक विकास योजना मार्फत् गत आ.व. २०७७/७८ मा विषयगत शाखा, संघीय, प्रादेशिक तथा गाउँपालिका र स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका अलावा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका साथै अन्य संघ संस्थाको सहकार्यमा समपुरक अनुदान मार्फत् संचालित योजनाहरूको यथार्थ प्रगति विवरण भत्किने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ। गाउँपालिकाको भविष्यप्रद आवधिक योजना, मध्यमकालिन खर्च संरचना तथा नागरिकका अपेक्षा बमोजिम थप गतिशिल योजना तथा कार्यक्रम बनाउन यसले टेवा पुऱ्याउने अपेक्षा लिइएको छ।

अन्तमा यस पुस्तक तयार गरि सेवाग्राही तथा सार्वजनिक सरोकारवालाहरू समक्ष ल्याई पुऱ्याउन सहयोग गर्नुहुने सबै विषयगत शाखा प्रमुखहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नु हुने सबै कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू लगायत समयमै प्रकाशन गरिदिने पशुपति छापाखानालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

श्याम कृष्ण पौडेल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

विषय-सूचि

क्रियाकलापको प्रगति विवरण	पेज नं.
गाउँपालिकाको चिनारी	१-२
आ.व. ०७७/०७८ को वार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण	३
राजस्व वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	४
आ.व. ०७७/०७८ मा संचालित योजनाहरुको वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण सारांश	५-८
शिक्षा शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	९-१३
स्वास्थ्य शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	१४-१८
कृषि विकास शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	१९-२२
पशु सेवा शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	२३-२४
महिला तथा बालबालिका शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	२५
पन्जिकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	२६-२७
सूचना तथा संचार प्रविधि शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	२८-२९
विपद व्यवस्थापन शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	३०-३१
सामाजिक समावेशीकरण शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	३२-३३
स्टोर शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	३४-३५
उद्यम विकास (मेडपा) को वार्षिक प्रगति विवरण	३६-३७
प्रधानमन्त्री रोजगार शाखाको वार्षिक प्रगति विवरण	३८-४८
श्रममा आधारित अदक्ष कामदार कार्यक्रम प्रगति विवरण	४९-५२
IEE कार्य प्रगति विवरण	५३
डिपिआर कार्यक्रम विवरण	५४-५७
ठेक्काबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण	५८-७०
भोलुङ्गेपुल निर्माण कार्यक्रम प्रगति विवरण	७१
कोटेशनबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण	७२-१११
पालिकाबाट सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माण कार्यक्रमका प्रगति विवरण	११२-१२०
Isolation भवन निर्माण कार्यक्रम प्रगति विवरण	१२१-१२२
स्थानीय पूर्वाधार तथा प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फको प्रगति विवरण	१२३-१२७
अन्य प्रगति विवरणहरु	१२८-१३५
गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित क्रियाकलापका केही भलकहरु	१३७-१४४

गाउँपालिकाको चिनारी

पृष्ठभूमि :

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका बागमती प्रदेशको धादिङ जिल्लामा रहेको छ । यस गाउँपालिकाको स्थापना मिति २०७३ फाल्गुन २७ गतेमा भएको हो । यस गाउँपालिकाको नामाकरणको सन्दर्भमा नेत्रावती डबजोड नदी र डबजोड दरबारको नामबाट नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका रहन गएको हो । नेत्रावती डबजोड नदीको मुहान गणेश हिमालमा रहेको छ । गणेश हिमाल गणेशको आँखा जस्तो ठाउँबाट बग्ने भएकोले यस नदीलाई परापूर्वकालदेखि आँखु खोला भनिन्थ्यो । पछि पण्डित मोहन प्रसाद लामिछानेले कोटीहोम गरी नेत्रावती नाम राखेको भनाई पाईन्छ । सो नदीको नामबाट यस गाउँपालिकाको नाम पछि प्रायजसो बसोबास गरिरहेका तामाङ समुदायहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी माग सम्बोधन गर्दै गाउँ सभाबाट साविक सेमजोड गा.वि.स.मा रहेको प्राचिन ऐतिहासिक वाइवा राजाको डबजोड दरबारको नामलाई जोडेर यस गाउँपालिकालाई नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका भनी नामाकरण गरीयो र मिति २०७४/०९/२९ गतेमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । तामाङ भाषामा डबजोडको अर्थ अग्लो भागमा रहेको दरबार भन्ने बुझिन्छ ।

यस गाउँपालिका साविकका ३ वटा गा.वि.स.हरू -मार्पाक, सेमजोड र कटुञ्जे) मिलेर बनेको हो । स्थानीयहरूको भनाई अनुसार पृथ्वी नारायण शाहको पाला देखि गोरखा दरबार आरुघाट, कटुञ्जे बजार, भन्याङ्गभुरुङ्ग, सामरी हुदै नुवाकोट दरबार आउने जाने मुख्य सडक रहेको थियो । वि.सं. २०२८ सालमा धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङवेशी हुनु अगाडिसम्म कटुञ्जे बजार धादिङ जिल्लाकै प्रमुख व्यापारीक केन्द्र रहेको थियो भने हाल यो बजार अस्तित्वमा रहन समेत गाह्रो परेको छ । साविकको सेमजोड गा.वि.स. वि.सं. २०३६ सालमा सेमजोड पञ्चायत भनी स्थापना भएको हो । नेपालमा नापी वि.सं. २०३२ सालमा भएकोले त्यो बेलासम्म मार्पाक र कटुञ्जे पञ्चायत मात्र हुँदा हालसम्म सेमजोडको नामबाट लालपुर्जा नरहेको पाईन्छ ।

हाल नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका पाँचवटा वडाहरू रहेका छन । यस गाउँपालिकामा विशेष गरी तामाङ, गुरुङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, मगर तथा दलित समुदायको बसोबास रहेको छ । यस गाउँपालिका भित्र अवस्थित धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूमा डबजोड दरबार, हेराह ताल, बिन्दुकेशर महादेवस्थान, कुण्डला देवी मन्दिर, बाराही मन्दिर, नवबुद्ध क्षेत्र, वाकाराहा आदि रहेका छन् । यस गाउँपालिकाका मानिसहरूको मुख्य पेशा कृषि भएपनि केही मानिसहरू दैनिक ज्यालादारीमा आधारित मजदुरी, जागिर तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् ।

यस गाउँपालिकाको पूर्वमा नुवाकोटको मेघाङ गाउँपालिका, पश्चिममा त्रिपुरासुन्दरी र गंगाजमुना गाउँपालिका, उत्तरमा खनियाबास गाउँपालिका र दक्षिणमा निलकण्ठ नगरपालिका रहेका छन् ।

भौगोलिक अवस्थिति

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको स्थानको अक्षांश र देशान्तर निम्नानुसार रहेको छ । अक्षांश : २७°५८'५७" उत्तर देशान्तर : ८४°५९'४२" पूर्व

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरू रहेको स्थानको अक्षांश र देशान्तर निम्नानुसार रहेको छ ।

सिमाना

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका कुल क्षेत्रफल १८१.७८ वर्ग कि.मि. मा फैलिएको छ । वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या कुल बाह्र हजार आठ सय सत्तरी रहेको छ । नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका धादिङ जिल्लामा अवस्थित छ । यस गाउँपालिका साविकका तिन वटा गा.वि.स.हरू (मार्पाक, सेमजोड र कटुञ्जे) मिलेर बनेको हो । यस गाउँपालिकामा पाँच वटा वडाहरू रहेका छन् । हाल नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको सिमाना निम्नानुसार रहेको छ ।

पूर्व : मेघाङ गाउँपालिका, नुवाकोट

उत्तर : खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ

पश्चिम : त्रिपुरासुन्दरी र गंगाजमुना गाउँपालिका

दक्षिण : नीलकण्ठ नगरपालिका

धादिङ भु-बनावट तथा माटोको प्रकार नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको धेरै जसो भाग तल्लो हिमाली क्षेत्रमा पर्छ जसलाई महाभारत श्रृंखला पनि भनिन्छ । यस क्षेत्रमा महाभारत श्रृंखलामा पाईने चुनढुंगा लगायत अन्य चट्टानहरू पाईन्छ ।

राजनैतिक अवस्थिति

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका साविकका तिन वटा गा.वि.स.हरू (मार्पाक, सेमजोड र कटुञ्जे) लाई मिलाएर नयाँ संरचना अनुसार मिति २०७३ फाल्गुन २७ गतेमा स्थापना भयो र ५ वटा वडाहरूमा विभाजन गरियो ।

तालिका २ : गाउँपालिकाको हालका वडाहरू र समावेश भएका साविकका गा.वि.स. र वडाहरू

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको वडाहरू	समावेश भएका साविकका गा.वि.स.हरू	साविकको गा.वि.स.का वडाहरू
१	मार्पाक	२-८
२	मार्पाक	१, ९
	सेमजोड	७-९
३	सेमजोड	१-६
४	कटुञ्जे	१-४
५	कटुञ्जे	५-९

श्रोत : नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका कार्यालयको वेबसाईट

प्राकृतिक सम्पदा

यस गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा धनी रहेको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न नदीनाला, तथा, तलैयाहरू, वन जंगलहरू हुनुका साथै हिमाली क्षेत्रको मनोरम दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ।

आ.व. ०७७/०७८ को वार्षिक वित्तीय प्रगति

(रकम रु हजारमा)

विवरण	रकम रु.	प्रगति
वार्षिक कुल बजेट	५३८७३६.२९	७४.३५
कुल खर्च	४००५८६.००	

वित्तीय समानीकरण अनुदान रु.		१०५१२३.००		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	९५२००.००	यथार्थ खर्च रु.	७१३३२.००	७४.९२
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	९९२३.००	यथार्थ खर्च रु.	९०१८.००	९०.८७

सशर्त अनुदान रु.		१७५६८९.५४		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	१३१५५०.५४	यथार्थ खर्च रु.	१११८४४.००	८५.०१
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	४४१३९.००	यथार्थ खर्च रु.	४२८३१.००	९७.०३

समपूरक अनुदान रु.		३५३०७.५०		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	५३०७.५०	यथार्थ खर्च रु.	२३८३	४५
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	३००००.००	यथार्थ खर्च रु.	१००५८.००	३३.५२

विशेष अनुदान रु.		३०७२८.३७		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	२५७२८.३७	यथार्थ खर्च रु.	१९०१९.००	७३.९२
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	५०००	यथार्थ खर्च रु.	३५९३	७१.८६

राजस्व बांडफाड रु.		५५२९०.८४		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	४१९५७.८२	यथार्थ खर्च रु.	३४८३५.००	८३.०२
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	१३३३३.०२	यथार्थ खर्च रु.	८१३०.००	६०.९७

जिल्ला समन्वय समिति रु.		१४०००.००		
विषयगत भवन निर्माण	१४०००.००	यथार्थ खर्च रु.	२१२६.००	१५.१८

गत आ.व. को मौज्दात सहित आन्तरिक स्रोत		९६८०६.००		
आन्तरिक स्रोत	९२७१७.००	यथार्थ खर्च रु.	८१३२१.००	८७.७०
जनसहभागिता	४०८९.००	यथार्थ खर्च रु.	४०८९.००	१००.००

राजस्व वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	कार्यालय	पञ्जीकरण शुल्क	सेवा शुल्क	व्यवसाय कर	बहाल कर	सम्पत्ति कर	मालपोत कर	दहत्तर बहत्तर	अन्य कर	जम्मा
१	गाउँपालिकाको कार्यालय	०.००	३४९२२४.०९	७०५००	७९८६	०	०	६०३२९	३९४८०६	८८२८४५.००
२	वडा नं. १ को कार्यालय	१४३५०.००	२४१४३३.००	४३४००	०	१४७९००	२०९३३०	०	७६३१३	७३२७२६.००
३	वडा नं. २ को कार्यालय	२७५०.००	३४६५५७.९८	१४६००	०	३९५००	१३२८६३	०	०	५३६२७१.००
४	वडा नं. ३ को कार्यालय	१४५००.००	२६८२४०.००	३९५००	०	८५६००	१४०१४१	०	०	५४७९८०.००
५	वडा नं. ४ को कार्यालय	२३३००.००	२६५६९६.००	३२२००	०	२१९७५०	१३९६७९	०	१७९८०	६९८६०५.००
६	वडा नं. ५ को कार्यालय	२०४५०.००	२६७६०१.००	४३४५०	०	९०७००	६५६११.३०	०	११५०	४८८९६२.००
जम्मा		७५३५०.००	१७३८७५२.००	२४३६५०.००	७९८६	५८३४५०	६८७६२४	६०३२९	४९०२४९	३८८७३९०

पञ्जीकरण शुल्क	७५३५०
सेवा शुल्क	१७३८७५२
व्यवसाय कर	२४३६५०
बहाल कर	७९८६
सम्पत्ति कर	५८३४५०
मालपोत कर	६८७६२४
दहत्तर बहत्तर	६०३२९
अन्य कर	४९०२४९
जम्मा कर	३८८७३९०



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

आ.व.०७७/७८ मा संचालित योजनाहरुको वार्षिक प्रगति विवरण

स्थानीय सरकार गठन भएको चौथो पटक नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाबाट पारीत बजेट आ.व.०७७/७८ मा संचालित योजनाहरुको संख्या र लक्ष्य अनुसारको भौतिक प्रगति विवरण ।

सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
*	सडक पूर्वाधार योजना संख्या	वटा	४१				११२३५	
१	सडकको Track निर्माण	कि.मी.		१५.००	१४.१७	९४.४७		
२	सडक स्तरउन्नती (सडक चौडा गर्ने कार्य समेत)	कि.मी.		२०.००	१८.८०	९४.००		
३	सडक मर्मत सुधार कार्य	कि.मी.		५५.००	५०.४४	९१.७१		
४	सडक ढलान गरी तयार गर्ने कार्य	कि.मी.		०.२०	०.११	५९.००		
५	ग्राभेल गर्ने कार्य	कि.मी.		२.००	१.८८	९४.००		
६	नालि निर्माण (कच्ची)	कि.मी.		१५.००	१२.१४	८०.९३		
७	नालि निर्माण (पक्की)	कि.मी.		५.००	४.०२	८०.४०		
८	ग्याविन पर्खाल निर्माण	घ.मी		१५००.००	१४२६.५	९५.१०		
९	पर्खाल निर्माण (पक्की)	घ.मी		७५०.००	७४६.६५	९९.५५		
१०	ह्यूम पाईप राख्ने कार्य	र.मी		२००.००	२१०.००	१०५.००		
११	सुख्खा ढुङगाको सोलिड गर्ने कार्य	घ.मी		२००.००	२२०.९४	११०.४७		

सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
१२	सुख्खा ढुङगाको पर्खाल निर्माण कार्य	घ.मी		५०.००	४५.००	९०.००		
*	सिंचाई योजना संख्या	वटा	१७				१०५०	
१	कच्ची सिंचाई कुलो मर्मत कार्य	कि.मी.		१.००	०.५०	५०.००		
२	पक्की सिंचाई कुलो निर्माण कार्य	कि.मी.		१.००	०.३२	३२.००		
३	सिंचाई कुलो (पाईप) खरिद कार्य	कि.मी.		१५.००	१४.२८	९५.२०		
*	खेल मैदान योजना संख्या	वटा	४				९८०	
१	खेल मैदान	वटा		४.००	४.००	१००		
*	खानेपानी योजना संख्या	वटा	३२				६५५२	
१	ईन्टेक निर्माण	वटा		१५.००	१३.००	८६.६७		
२	ट्यांकी निर्माण	वटा		२५.००	२१.००	८४.००		
३	धारा निर्माण	वटा		६००.००	५९१.००	९८.५०		
४	ढुङ्गे धारा निर्माण	वटा		१.००	१.००	१००		
५	पाईप लाईन खन्ने पुर्ने	कि.मी.		६०.००	५३.६९	८९.४८		
६	खानेपानी मर्मत कार्य	वटा	१	१.००	१.००	१००		
७	खानेपानी ट्याङ्की मर्मत कार्य	वटा	३	३.००	३.००	१००		
८	खानेपानी पम्प खरिद कार्य	वटा	१	१.००	१.००	१००		
९	खानेपानीको लागि पाइप र फिटिङ खरिद कार्य	वटा	१	१.००	१.००	१००		
*	भवन पूर्वाधार योजना संख्या	वटा	३१				२६६८	
१	विद्यालय पूर्वाधार निर्माण	वटा	४	४	४	१००		

६ - नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ

सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
२	सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण	वटा	१३	१३	१३	१००		
३	स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
४	कुरुवा घर निर्माण	वटा	३	३	३	१००		
५	मरणघाट पूर्वाधार निर्माण	वटा	६	६	६	१००		
६	कृषि संकलन केन्द्र पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
७	Isolation भवन निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
८	१५ शैया अस्पताल भवन निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
९	स्वास्थ्य भवन निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
*	मठ मन्दिर योजना संख्या	वटा	१७				८५५	
१	मन्दिर पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत			५	५	१००		
२	गुम्बा पूर्वाधार निर्माण			९	९	१००		
३	पर्यटकीय स्थल पूर्वाधार(डबजोड दरबार र महाविरचुली)			३	३	१००		
*	गोरेटो बाटो योजना संख्या	वटा	१८				५५४	
१	गोरेटो बाटो निर्माण कार्य	कि.मी.		८	७.३५	९१.८८		
*	पहिरो नियन्त्रण योजना संख्या	वटा	१				२५५	
१	ग्यावियन तारजाली लगाउने कार्य	घ.मी.		१२४	४२	३३.८७		
*	शौचालय निर्माण योजना संख्या	वटा	१२				२१२	
१	शौचालय निर्माण	वटा		१२	१२	१००		

सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
*	उर्जा विकास योजना संख्या	वटा	२				३४५	
१	सोलार बत्ति राख्ने कार्य	वटा		२	२	१००		
*	विविध कार्यक्रम संख्या	वटा	३८				५८७६	
१	ढल निकास पक्कि कुलो	र.मी.	३	२००	१९५.५०	९७.७५		
२	घेराबार निर्माण	र.मी.	१०	५००	४७८.७५	९५.७५		
३	फड्के निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
४	आरन निर्माण	वटा	६	६	६	१००		
५	वडा कार्यालय मर्मत कार्य	वटा	२	२	२	१००		
६	भो.पू. मर्मत कार्य	वटा	१	१	१	१००		
७	भो.पू. निर्माण कार्य	वटा	२	२	२	१००		
८	बिघुतिकरण कार्य	वटा	२	२	२	१००		
९	प्रतिक्षलय निर्माण	वटा	२	२	२	१००		
१०	कवि सुवानन्द स्मृति निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
११	RCC पर्खाल निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
१२	बिभिन्न योजनाहरुको डि.पि.आर. तयार	वटा	५	५	५	१००		
१३	ट्याक्टरको टुली खरिद कार्य	वटा	१	१	१	१००		
१४	ग्याबियन तारजाली खरिद कार्य	थान	१	२००	१५६	७८.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	८६८३१.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	शिक्षा शाखा कार्यक्रम	(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार ८६८३१.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	९३४८०.००	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार ९३४८०.००	१. ऋण		
२. संस्था		२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९२.८९	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शीर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	असहाय बालबालिकाको लागि छात्रवृत्ति	२२५२२	१००.००	९०.००	०.१०	जना	१००.००	०.१०	९०.००	१००.००	०.१०	१००.००	७९.००	८७.७८	गा.पा.
२	मासिक प्र.अ. बैठक	२११३४	१००.००	१४०.००	०.१५	प्र.स.	१००.००	०.१५	१४०.००	१००.००	०.१५	१००.००	१३९.००	९९.२९	गा.पा.
३	विद्यालय अतिरिक्त क्रियाकलाप (विद्यालयगत)	२२५२२	१००.००	२००.००	०.२१	प्र.स.	१००.००	०.२१	२००.००	५१.००	०.११	५१.००	१०२.००	५१.००	गा.पा.
४	वार्षिक शैक्षिक बुलेटिन, शिक्षक डायरी, शैक्षिक क्यालेन्डर, लगबुक छपाई र वितरण तथा सूचना प्रकाशन	२२३११	१००.००	२००.००	०.२१	प्र.स.	१००.००	०.२१	२००.००	१००.००	०.२१	१००.००	१९९.००	९९.५०	गा.पा.

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
५	मा.वि.स्वयम् सेवक शिक्षक तलब भत्ता	२२४१३	१००.००	१९८०.००	२.१२	प्र.स.	१००.००	२.१२	१९८०.००	१००.००	२.१२	१००.००	१९८०.००	१००.००	गा.पा.
६	गाउँ शिक्षा योजना निर्माण	२२५२२	१००.००	१९९.००	०.२१	प्र.स.	१००.००	०.२१	१९९.००	६८.००	०.१४	६८.००	१३५.००	६७.८४	गा.पा.
७	बालविकास स का तालिम	२२५१२	१००.००	८१.००	०.०९	प्र.स.	१००.००	०.०९	८१.००	१००.००	०.०९	१००.००	८१.००	१००.००	गा.पा.
८	कक्षा १ नयाँ पाठ्यक्रम प्रवोधीकरण	२२५२२	१००.००	१००.००	०.११	प्र.स.	१००.००	०.११	१००.००	१००.००	०.११	१००.००	१००.००	१००.००	गा.पा.
९	वार्षिक परीक्षा समीक्षा कार्यक्रम	२२५२२	१.००	९०.००	०.१०	पटक	१.००	०.१०	९०.००	५०.००	४.८१	५०००.००	४५.००	५०.००	गा.पा.
१०	कक्षा ६-८ विषयगत तालिम	२२५१२	२४.००	१००.००	०.११	जना शिक्षक	२४.००	०.११	१००.००	२४.००	०.११	१००.००	९८.००	९८.००	गा.पा.
११	प्र.अ., शि.अ.सं., तथा विव्यस अध्यक्ष क्षमता विकास तालिम	२२५१२	१००.००	१००.००	०.११	प्र.स.	१००.००	०.११	१००.००	७०.००	०.०७	७०.००	७०.००	७०.००	गा.पा.
१२	अतिरिक्त क्रियाकलाप गाउँपालिका स्तरीय	२२५२२	१००.००	२००.००	०.२१	प्र.स.	१००.००	०.२१	२००.००	१००.००	०.२१	१००.००	२००.००	१००.००	गा.पा.
१३	प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धी गोष्ठी	२२५२२	१००.००	५०.००	०.०५	प्र.स.	१००.००	०.०५	५०.००	०	०	०	०	०	गा.पा.
१४	कक्षा १-५ विषयगत तालिम	२२५१२	१५.००	१००.००	०.११	जना शिक्षक	१५.००	०.११	१००.००	१५.००	०.११	१००.००	१००.००	१००.००	गा.पा.
१५	अभिभावक सचेतना कार्यक्रम	२२५२२	१००.००	१००.००	०.११	प्र.स.	१००.००	०.११	१००.००	०	०	०	०	०	गा.पा.
१६	राष्ट्रपति रनिडसिल्ड प्रतियोगिता	२२५२२	१००.००	३५०.००	०.३७	प्र.स.	१००.००	०.३७	३५०.००	०	०	०	०	०	गा.पा.
१७	शैक्षिक सामग्री निर्माण तथा प्रदर्शन	२२५२२	१००.००	१००.००	०.११	प्र.स.	१००.००	०.११	१००.००	०	०	०	०	०	गा.पा.
१८	शिक्षा दिवस शिक्षक विद्यार्थी पुरस्कार	२२५२२	१००.००	१००.००	०.११	प्र.स.	१००.००	०.११	१००.००	९८.००	०.१०	९८.००	९८.००	९८.००	गा.पा.
१९	सि.एल.सि क्षमता विकास तालिम	२२५१२	१००.००	७९.००	०.०८	प्र.स.	१००.००	०.०८	७९.००	१००.००	०.०८	१००.००	७९.००	१००.००	गा.पा.
२०	प्रत्येक वडा एक उत्कृष्ट विद्यालय कक्षा ५ र ८ चलेको	२२५२२	१००.००	२००.००	०.२१	प्र.स.	१००.००	०.२१	२००.००	१००.००	०.२१	१००.००	२००.००	१००.००	गा.पा.

१० - नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	विद्यालय														
२१	आ.वि. स्वयम् सेवक तलब भत्ता	२२४१३	१००.००	२०४०.००	२.१८	प्र.स.	१००.००	२.१८	२०४०.००	१००.००	२.१८	१००.००	२०४०.००	१००.००	गा.पा.
२२	बासका, कास, प्रस थप सेवा सुविधा	२२५२२	१००.००	१९१०.००	२.०४	प्र.स.	१००.००	२.०४	१९१०.००	७५.००	१.५३	७५.००	१४३०.००	७४.८७	गा.पा.
२३	प्र अ तथा लेखापालका लागि लेखा तालिम	२२५१२	२३.००	५०.००	०.०५	जना शिक्षक	२३.००	०.०५	५०.००	२३.००	०.०५	१००.००	५०.००	१००.००	गा.पा.
२४	गाउँपालिका स्तरीय परीषा	२२५२२	१००.००	४००.००	०.४३	प्र.स.	१००.००	०.४३	४००.००	१००.००	०.४३	१००.००	३९६.००	९९.००	गा.पा.
२५	विद्यालय क्षमता विकास १ देखि ३ को लागि स्मार्ट टि.भि.	३११२२	४.००	५००.००	०.५३	सेट	४.००	०.५३	५००.००	४.००	०.५३	१००.००	५००.००	१००.००	गा.पा.
२६	विद्यालय फर्निचर	३११२३	१००.००	२५०.००	०.२७	प्र.स.	१००.००	०.२७	२५०.००	८०.००	०.२१	८०.००	२००.००	८०.००	गा.पा.
२७	मा.वि. स्मार्ट बोर्ड	३११२२	२७.००	३००.००	०.३२	सेट	२७.००	०.३२	३००.००	१००.००	१.१९	३७०.३७	२९८.००	९९.३३	गा.पा.
२९	थला आ.वि.छाना निर्माण	३११५९	१००.००	१५०.००	०.१६	प्र.स.	१००.००	०.१६	१५०.००	१००.००	०.१६	१००.००	१५०.००	१००.००	गा.पा.
३०	शिक्षण सहयोग अनुदान प्रदेश	३११५९	१००.००	४६८.००	०.५०	प्र.स.	१००.००	०.५०	४६८.००	१५.००	०.०८	१५.००	६९.००	१४.७४	प्रदेश शशर्त
३१	बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता प्रोत्साहन अनुदान	२६४१३	१००.००	३६४.००	०.३९	प्र.स.	१००.००	०.३९	३६४.००	२८.००	०.११	२८.००	१००.००	२७.४७	प्रदेश शशर्त
३२	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	२११११	१००.००	४०७००.००	४३.५४	प्र.स.	१००.००	४३.५४	४०७००.००	९९.००	४३.१०	९९.००	४०४११.००	९९.२९	संघीय शशर्त
३३	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक	२२४१३	१००.००	१०२००.००	१०.९१	प्र.स.	१००.००	१०.९१	१०२००.००	९७.००	१०.५८	९७.००	९९५६.००	९७.६१	संघीय शशर्त

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	धारका प्रशिक्षक समेत)														
३४	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	२२४१३	१००.००	५३८४.००	५.७६	प्र.स.	१००.००	५.७६	५३८४.००	८१.००	४.६७	८१.००	४३६६.००	८१.०९	संघीय शशर्त
३५	विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान	३११५९	१००.००	७००.००	०.७५	प्र.स.	१००.००	०.७५	७००.००	१००.००	०.७५	१००.००	७००.००	१००.००	संघीय शशर्त
३६	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	२२३१३	१००.००	१३५२.००	१.४५	प्र.स.	१००.००	१.४५	१३५२.००	१००.००	१.४५	१००.००	१३५१.००	९९.९३	संघीय शशर्त
३७	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	२११२२	१००.००	१९०२.००	२.०३	प्र.स.	१००.००	२.०३	१९०२.००	१००.००	२.०३	१००.००	१९०२.००	१००.००	संघीय शशर्त
३८	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	२६४१३	१००.००	२०९५.००	२.२४	प्र.स.	१००.००	२.२४	२०९५.००	८८.००	१.९७	८८.००	१८६०.००	८८.७८	संघीय शशर्त
३९	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	२२५२२	१००.००	४००.००	०.४३	प्र.स.	१००.००	०.४३	४००.००	१००.००	०.४३	१००.००	३९९.००	९९.७५	संघीय शशर्त
४०	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	२६४१३	१००.००	२५५०.००	२.७३	प्र.स.	१००.००	२.७३	२५५०.००	१००.००	२.७३	१००.००	२५४२.००	९९.६९	संघीय शशर्त
४१	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन	२२५२२	१००.००	५९८.००	०.६४	प्र.स.	१००.००	०.६४	५९८.००	८४.००	०.५४	८४.००	४९९.००	८३.४४	संघीय शशर्त
४२	प्रति विद्यार्थी लागतका	२२५२२	१००.००	७५८.००	०.८१	प्र.स.	१००.००	०.८१	७५८.००	८४.००	०.६८	८४.००	६३६.००	८३.९१	संघीय

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान														शशर्त
४३	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	२२५२२	१००.००	११९४.००	१.२८	प्र.स.	१००.००	१.२८	११९४.००	३४.००	०.४३	३४.००	३९६.००	३३.१७	संघीय शशर्त
४४	कोरोना कार्यक्रम	२२५२२	१००.००	१९७०.००	२.११	प्र.स.	१००.००	२.११	१९७०.००	१००.००	२.११	१००.००	१९६९.००	९९.९५	संघीय शशर्त
४५	कक्षा ९ प्राविधिक धार विद्यालय ल्याव अनुदान	२२३११	१००.००	५०००.००	५.३५	प्र.स.	१००.००	५.३५	५०००.००	१००.००	५.३५	१००.००	५०००.००	१००.००	संघीय शशर्त
४६	कक्षा ९ प्राविधिक धार विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षण सहयोग अनुदान	२५३११	१००.००	२२२.००	०.२४	प्र.स.	१००.००	०.२४	२२२.००	१००.००	०.२४	१००.००	२२२.००	१००.००	संघीय शशर्त
४७	आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दी तथा अनुदानमा कार्य/त शिक्षकको शिक्षकको थप तलब भत्ता	२११११	१००.००	१७००.००	१.८२	प्र.स.	१००.००	१.८२	१७००.००	२१.००	०.३८	२१.००	३५२.००	२०.७१	संघीय शशर्त
४८	राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तोकिएका विद्यालयहरुमा तोकिएको भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि अनुदान	२२५२२	१००.००	४९००.००	५.२४	प्र.स.	१००.००	५.२४	४९००.००	१००.००	५.२४	१००.००	४९००.००	१००.००	संघीय शशर्त
४९	शिक्षण सहयोग अनुदान संघ	२२३११	१००.००	८६४.००	०.९२	प्र.स.	१००.००	०.९२	८६४.००	५०.००	०.४६	५०.००	४३२.००	५०.००	संघीय शशर्त
(क)	जम्मा			९३४८०.००	१००			१००	९३४८०.००				८६८३१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			९३४८०.००	१००			१००	९३४८०.००				८६८३१.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)	२४४४८.२०												
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु													
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्वास्थ्य शाखा कार्यक्रम		(आ) पूँजीगत													
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२४४४८.२०											
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	३००३८.२०			२. संस्था												
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	३००३८.२०		३. जनसहभागिता	०.००											
	२. संस्था			१. ऋण												
	३. जनसहभागिता	०.००		२. अनुदान												
(ख) वैदेशिक	१. ऋण		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	८१.३९											
	२. अनुदान		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)												
(ग) दातृ संस्था			१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)												

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	आयुर्वेद क्लिनिक	२२५२२	१००.००	१००.००	०.३३	प्र.स.	१००.००	०.३३	१००.००	१००.००	०.३३	१००	१००.००	१००.००	
२	आर.डि.टि तथा पि.सि आरको लागि भिटामिन खरिद	२२५२२	१००.००	४९०.००	१.६३	प्र.स.	१००.००	१.६३	४९०.००	९८.००	१.६०	९८	४८५.००	९८.९८	
३	कोभिड १९ तथा अन्य स्वास्थ्य शिविर (यातायात भाडा)	२२५२२	१००.००	२००.००	०.६७	प्र.स.	१००.००	०.६७	२००.००	१००.००	०.६७	१००	२००.००	१००.००	
४	गर्भवती तथा सुत्केरी पोषण भत्ता	२२५२२	१२०.००	३५०.००	१.१७	प्र.स.	१२०.००	१.१७	३५०.००	१२०.००	१.१७	१००	३५०.००	१००.००	
५	महिला स्वयम्सेविका बैठक तथा यातायात खर्च	२२५२२	१००.००	४०३.२०	१.३४	प्र.स.	१००.००	१.३४	४०३.२०	१००.००	१.३४	१००	४०३.२०	१००.००	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
६	रोटा खोप तथा सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२५२२	१२.००	२४.००	०.०८	ठाउ	१२.००	०.०८	२४.००	१२.००	०.०८	१००	२४.००	१००.००	
७	आकस्मिक विरामीको लागि एम्बुलेन्स खर्च	२२७११	१००.००	३००.००	१.००	प्र.स.	१००.००	१.००	३००.००	१००.००	१.००	१००	३००.००	१००.००	
८	औषधी खरिद	२७२१३	१००.००	१४००.००	४.६६	प्र.स.	१००.००	४.६६	१४००.००	९८.००	४.५७	९८	१३८५.००	९८.९३	
९	जटिल रोगीलाई यातायात खर्च	२८१४३	१००.००	१००.००	०.३३	प्र.स.	१००.००	०.३३	१००.००	४५.००	०.१५	४५	५५.००	५५.००	
१०	स्वास्थ्य सामग्री तथा कम्प्युटर प्रिन्टर स्क्रानर खरिद	३११२२	१.००	१०००६.००	३३.३१	सेट	१.००	३३.३१	१०००६.००	१.००	३३.३१	१००	१०००६.००	१००.००	
११	महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका संचार खर्च	२२११२	१००.००	७०.००	०.२३	प्र.स.	१००.००	०.२३	७०.००	१००.००	०.२३	१००	७०.००	१००.००	प्रदेश शशर्त
१२	एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम (३ वटा विद्यालयमा तलब भत्ता सहित)	२२५२२	३.००	१५६५.००	५.२१	वटा	३.००	५.२१	१५६५.००	३.००	५.२१	१००	१५६५.००	१००.००	प्रदेश शशर्त
१३	न्यूनतम स्वास्थ्य सुधारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको गुणस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य चौकीलाई सशर्त अनुदान	२२५२२	१००.००	२००.००	०.६७	प्र.स.	१००.००	०.६७	२००.००	१००.००	०.६७	१००	२००.००	१००.००	प्रदेश शशर्त
१४	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब, महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	२११११	१००.००	१०४१६.००	३४.६८	प्र.स.	१००.००	३४.६८	१०४१६.००	४८.६७	१६.८८	४९	५०७०.००	४८.६८	संघीय शशर्त
१५	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब, महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च	२११३१	१००.००	४००.००	१.३३	प्र.स.	१००.००	१.३३	४००.००	१००.००	१.३३	१००	४००.००	१००.००	संघीय शशर्त

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	समेत														
१६	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव, महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	२११३२	१००.००	६२४.००	२.०८	प्र.स.	१००.००	२.०८	६२४.००	१००.००	२.०८	१००	६२४.००	१००.००	संघीय शशर्त
१७	विरामीहरुको लागि ओ.पि.डि. टिकट (कार्वन कपी सहितको छुपाई)	२२११५	१००.००	५०.००	०.१७	प्र.स.	१००.००	०.१७	५०.००	१००.००	०.१७	१००	५०.००	१००.००	संघीय शशर्त
१८	स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव, महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत	२२३१९	१००.००	५००.००	१.६६	प्र.स.	१००.००	१.६६	५००.००	१००.००	१.६६	१००	५००.००	१००.००	संघीय शशर्त
१९	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाका लागि औषधी र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री (PPE वाहेक) खरिद तथा औषधी लगायतका सामग्रीको ढुवानी तथा रिप्याकिङ र वितरण समेत	२२५२२	१००.००	८७५.००	२.९१	प्र.स.	१००.००	२.९१	८७५.००	९३.७०	२.७३	९४	८२०.००	९३.७१	संघीय शशर्त
२०	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि औषधी आपूर्ति उपभोग कार्यक्रम अनुगमन मुल्यांकन र भ्रमण खर्च	२२५२२	१००.००	७५.००	०.२५	प्र.स.	१००.००	०.२५	७५.००	१००.००	०.२५	१००	७५.००	१००.००	संघीय शशर्त
२१	उपचार केन्द्रहरुमा आकस्मिक अवस्थामा औषधी एवम् ल्याव	२२५२२	१००.००	८४.००	०.२८	प्र.स.	१००.००	०.२८	८४.००	१००.००	०.२८	१००	८४.००	१००.००	संघीय शशर्त

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	सामग्री ढुवानी कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्टेशनरी ट्याली सिट लगायतका फर्म फरमेट फोटोकपी कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन, स्थलगत अनुशिक्षण क्षयरोगका विरामीको चौमासिक कोहर्ट विप्लेषण र ई (टि.वि.रज)														
२२	कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवालासंगको अन्तरक्रिया तथा (RRT) स्वास्थ्यकर्मी परिचालन	२२५२२	१००.००	२५.००	०.०८	प्र.स.	१००.००	०.०८	२५.००	१००.००	०.०८	१००	२५.००	१००.००	संघीय शशर्त
२३	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक सूचना संकलन, भेरिफिकेशन एवम् गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवम् वार्षिक समिक्षा	२२५२२	१.००	१००.००	०.३३	पटक	१.००	०.३३	१००.००	१.००	०.३३	१००	१००.००	१००.००	संघीय शशर्त
२४	पालिका स्तरमा खोप र सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रमको समिक्षा, सुक्ष्म योजना अद्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको अभिमूखीकरण समेत पालिका स्तरमा २ दिन, वडा स्तरमा अभिमूखीकरण १ दिन तथा पूर्ण खोप सुनिश्चितताको लागि घरघुरी सर्भेक्षण	२२५२२	१००.००	१२४.००	०.४१	प्र.स.	१००.००	०.४१	१२४.००	१००.००	०.४१	१००	१२४.००	१००.००	संघीय शशर्त

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
२५	पोषण कार्यक्रम	२२५२२	१४०.००	३६३.००	१.२१	थान	१४०.००	१.२१	३६३.००	१४०.००	१.२१	१००	३६३.००	१००.००	संघीय शशर्त
२६	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्द्धन अभियान	२२५२२	१००.००	१००.००	०.३३	प्र.स.	१००.००	०.३३	१००.००	१००.००	०.३३	१००	१००.००	१००.००	संघीय शशर्त
२७	मातृ तथा नव शिशु कार्यक्रम (१२७५००० अ.न.मी. तलब सहित)	२२५२२	१००.००	१७५.००	०.५८	प्र.स.	१००.००	०.५८	१७५.००	१००.००	०.५८	१००	१७५.००	१००.००	संघीय शशर्त
२८	मातृ तथा नव शिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा न्यानो भोला र निःशुल्क गर्भपतन सेवा	२२५२२	१००.००	७९५.००	२.६५	प्र.स.	१००.००	२.६५	७९५.००	१००.००	२.६५	१००	७९५.००	१००.००	संघीय शशर्त
२९	आर्थिक स्थित कमजोर रहेका पुनः उपचारमा रहेका पी.वि.सी. विरामीहरुलाई उपचार अवधिभर पोषण खर्च तथा सम्पर्क परीक्षण	२२५२२	१००.००	८४.००	०.२८	प्र.स.	१००.००	०.२८	८४.००	०	०	०	०	०	संघीय शशर्त
३०	औलो तथा कालाजार महामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी विषादी छर्कने (रेस्पान्सीभ स्प्रेड समेत) किटजन्य रोगहरु नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्यांकन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्ने	२२५२२	१००.००	३०.००	०.१०	प्र.स.	१००.००	०.१०	३०.००	०	०	०	०	०	संघीय शशर्त
३१	कम्युनिटी डट्स संचालन खर्च	२२५२२	१००.००	१०.००	०.०३	प्र.स.	१००.००	०.०३	१०.००	०	०	०	०	०	संघीय शशर्त
(क)	जम्मा			३००३८.२०	१००.००			१००.००	३००३८.२०				२४४४८.२०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कुल जम्मा			३००३८.२०	१००.००			१००.००	३००३८.२०				२४४४८.२०		

१८ - नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.										७ यस अवधिको खर्च (रु.)	२६५०.००					
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय									(अ) चालु						
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कृषि विकास शाखा कार्यक्रम									(आ) पूँजीगत						
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल									(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२६५०.००				
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४२५०.००										२. संस्था					
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४२५०.००									३. जनसहभागिता					
	२. संस्था										१. ऋण					
	३. जनसहभागिता										२. अनुदान					
(ख) वैदेशिक	१. ऋण									८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	६२.३५					
	२. अनुदान									९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)						
(ग) दातृ संस्था										१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)						

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	एकीकृत शत्रुजिव व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन (IPM)	२२५१२	१	१००.००	२.३५	गोटा	१	२.३५	१००.००	०	०	०	०	०	
२	च्याउ खेति तालिम तथा बिउ वितरण कार्यक्रम	२२५२२	३०	१५०.००	३.५३	गोटा	३०	३.५३	१५०.००	३०	३.५३	१००	१५०.००	१००.००	
३	तरकारी बाली उत्पादन तथा बिक्री वितरणको आधारमा प्रति केजी रु.५ का दरले कषकहरुलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम	२२५२२	१००	५००.००	११.७६	प्र.स.	१००	११.७६	५००.००	०	०	०	०	०	
४	नमुना बेमौसमी तरकारी खेती उत्पादन तथा प्रदर्शनी कार्यक्रम	२२५२२	१	१००.००	२.३५	प्र.स.	१	२.३५	१००.००	१	२.३५	१००	१००.००	१००.००	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
५	प्रत्येक वडामा कृषि उपन संकलन केन्द्रका लागि आवश्यक सामग्री खरिद	२२५२२	५	२००.००	४.७१	गोटा	५	४.७१	२००.००	५	४.७१	१००	२००.००	१००.००	
६	बीस प्रतिशत अनुदानमा मल तथा बिउ वितरण कार्यक्रम	२२५२२	१	१०००.००	२३.५३	गोटा	१	२३.५३	१०००.००	०	०	०	०	०	
७	विभिन्न प्रजातिका फलफुल का बेर्ना वितरण	२२५२२	३०००	५००.००	११.७६	गोटा	३०००	११.७६	५००.००	३०००	११.७६	१००	५००.००	१००.००	
८	कृषि औजार वितरण कार्यक्रम मिनी टिलर	३११२२	१०	५००.००	११.७६	गोटा	१०	११.७६	५००.००	१०	११.७६	१००	५००.००	१००.००	
९	गाउँपालिका भरी प्लाष्टिक टनेल विस्तार कार्यक्रम	३११३१	१००	५००.००	११.७६	गोटा	१००	११.७६	५००.००	१००	११.७६	१००	५००.००	१००.००	
१०	बाली संरक्षण रोग किरा नियन्त्रण कार्यक्रम	३११३१	१००	२००.००	४.७१	प्र.स.	१००	४.७१	२००.००	१००	४.७१	१००	२००.००	१००.००	
११	प्लाष्टिक टनेल वितरण कार्यक्रम (स्वरोजगार सहकारी साजेदारी कार्यक्रम बाट रकमान्तर)	२२५२२	१००	५००.००	११.७६	गोटा	१००	११.७६	५००.००	१००	११.७६	१००	५००.००	१००.००	
(क)	जम्मा			४२५०.००					४२५०.००				२६५०.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कुल जम्मा			४२५०.००	१००.००			१००.००	४२५०.००				२६५०.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	२२५२२	७	यस अवधिको खर्च (रु.)													२१४१.००
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित)															(अ) चालु
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कृषि विकास शाखा कार्यक्रम(साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम)															(आ) पूजीगत
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक														२१४१.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२४२४.००															
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार															
	२. संस्था															
	३. जनसहभागिता															
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	(ख) वैदेशिक														
	२. अनुदान															
(ग) दातृ संस्था																
		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत													८८.३३
		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)													
		१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)													

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम	२२५२२													
(क)	बंगुर फर्म		५	१२००.००	५०.००	गोटा	५	५०.००	१२००.००	५	५०.००	१००	९९७.००	७६.४२	
(ख)	वडा २ मा रहेको ल्हटोल कृषक समूहलाई प्लाष्टिक घरमा तरकारी खेती कार्यक्रम		१	१२००.००	५०.००	गोटा	१	५०.००	१२००.००	१	५०.००	१००	१२००.००	१००.००	
(क)	जम्मा			२४००.००					२४००.००				२९९७.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			२४.००					२४.००				२४.००		
(ग)	कूल जम्मा			२४२४.००	१००.००			१००.००	२४२४.००				२९४१.००		

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)	४२८.२९
३	मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय		(अ) चालु	
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	मिनि डिजिटल मोबाइल माटो ल्याब स्थापना तथा परिक्षण कार्य		(आ) पूजीगत	
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४२८.२९
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	५००.००		२. संस्था	
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार		३. जनसहभागिता	०.००
		२. संस्था	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	
		३. जनसहभागिता		२. अनुदान	
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	८५.६६
		२. अनुदान	९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
	(ग) दातु संस्था		१०	वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	मिनि डिजिटल मोबाइल ल्याबको लागि सामान खरिद कार्य	२२५२२	१००.००	४८५.००	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	४८५.००	८५.००	८५.००	८५	४१३.२९	८५.२१	
(क)	जम्मा			४८५.००					४८५.००				४१३.२९		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			१५.००					१५.००				१५.००		
(ग)	कल जम्मा			५००.००	१००			१००	५००.००				४२८.२९		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.										७ यस अवधिको खर्च (रु.)	२५५३.००					
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय									(अ) चालु						
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	पशु विकास शाखा कार्यक्रम									(आ) पूँजीगत						
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल									(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२५५३.००				
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२६४०.००										२. संस्था					
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२६४०.००								(ख) वैदेशिक	१. ऋण	०.००				
	२. संस्था										२. अनुदान					
	३. जनसहभागिता	०.००								८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९६.७०					
(ख) वैदेशिक	१. ऋण									९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)						
	२. अनुदान									१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)						
(ग) दातृ संस्था																

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफि यत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	३ दिने कृषक स्तरीय पशुपंक्षी पालन तथा व्यवस्थापन तालिम	२२५१२	३.००	६०.००	२.२७	गोटा	३.००	२.२७	६०.००	३.००	२.२७	१००	६०.००	१००.००	
२	गोठ/ खोर सुधार कार्यक्रम	२२५२२	५०.००	२००.००	७.५८	गोटा	५०.००	७.५८	२००.००	३५.००	५.३०	७०	१४०.००	७०.००	
३	निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर /निःशुल्क औषधी वितरण	२२५२२	१.००	१००.००	३.७९	गोटा	१.००	३.७९	१००.००	१.००	३.७९	१००	१००.००	१००.००	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
४	पशुपंक्षीको खोप कार्यक्रम संचालन	२२५२२	१००.००	५०.००	१.८९	प्र.स.	१००.००	१.८९	५०.००	१००.००	१.८९	१००	५०.००	१००.००	
५	वंशाणुगत रोगबारे सचेतना कार्यक्रम	२२५२२	५.००	५०.००	१.८९	ठाउ	५.००	१.८९	५०.००	५.००	१.८९	१००	५०.००	१००.००	
६	स्थानीय प्रजातिको कुखुरा, चराचुरुङ्गी, पंक्षी पालन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अनुदान	२२५२२	५.००	२००.००	७.५८	गोटा	५.००	७.५८	२००.००	५.००	७.५८	१००	२००.००	१००.००	
७	पशुपंक्षी औषधी खरिद तथा वितरण कार्यक्रम	२७२९३	१००.००	२००.००	७.५८	प्र.स.	१००.००	७.५८	२००.००	१००.००	७.५८	१००	२००.००	१००.००	
८	भेटेरिनरी सामग्री खरिद	३११२२	१००.००	८०.००	३.०३	प्र.स.	१००.००	३.०३	८०.००	१००.००	३.०३	१००	८०.००	१००.००	
९	बोयर जातको बोका पालन स्रोत केन्द्र स्थापना ५० प्रतिशत अनुदान	३११३१	१०.००	२००.००	७.५८	गोटा	१०.००	७.५८	२००.००	८.००	६.०६	८०	१७३.००	८६.५०	
१०	बाखाको साना व्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन	२२५२२	१.००	१५००.००	५६.८२	गोटा	१.००	५६.८२	१५००.००	१.००	५६.८२	१००	१५००.००	१००.००	
(क)	जम्मा			२६४०.००	१००.००			१००.००	२६४०.००				२५५३.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			२६४०.००	१००.००			१००.००	२६४०.००				२५५३.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१७६.०५	
३ मन्त्रालय	(अ) चालु		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	(आ) पूँजीगत		
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१७६.०५
६ यस अवधिको बजेट (रु.)		२. संस्था	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	३. जनसहभागिता	०.००
	२. संस्था	१. ऋण	
	३. जनसहभागिता	२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	४७.३३
	२. अनुदान	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	बाल विवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम	२२५२२	१००	३००.००	८०.६५	प्र.स.	१००.००	८०.६५	३००.००	३५.००	२८.२३	३५.००	१०४.०५	३४.६८	प्रदेश सशर्त
२	आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम	२२५२२	१००	७२.००	१९.३५	प्र.स.	१००.००	१९.३५	७२.००	१००.००	१९.३५	१००.००	७२.००	१००.००	प्रदेश सशर्त
(क)	जम्मा			३७२.००	१००			१००	३७२.००				१७६.०५		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			३७२.००	१००			१००	३७२.००				१७६.०५		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - २५



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	६५३४.०२
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	पन्जिकरण शाखा कार्यक्रम	(आ) पूँजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ६५३४.०२
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६५४८.७९	२. संस्था	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ६५४८.७९	३. जनसहभागिता	०.००
२. संस्था		१. ऋण	
३. जनसहभागिता	०.००	२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.७७
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	घटना दर्ता किताब डिजिटাইजेसन लागि परामर्श सेवा	२२५२२	१००.००	२३७.००	३.६२	प्र.स.	१००.००	३.६२	२३७.००	१.००	०.०४	१.००	२३५.६१	९९.४१	गा.पा.
२	आयोजना सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन, दर्ता शिविर सम्बन्धि अभिमुखिकरण	२२५२२	१००.००	१४५.००	२.२१	प्र.स.	१००.००	२.२१	१४५.००	९७.००	२.१५	९७.००	१४२.०२	९७.९४	गा.पा.

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	कार्याक्रम/कार्याशाला/तालिम संचालन गुनासो सुनवाई सम्बन्धि कार्याक्रम संचालन । सहभागीहरु: हरेक वडाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय CSO, स्थानीय निकायका अन्य सरोकारवालाहरु														
३	घटना दर्ता किताब तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर संचालन	२२५२२	२०.००	३७२.००	५.६८	ठाउँ	२०.००	५.६८	३७२.००	२०.००	५.६८	१००.००	३६१.६०	९७.२०	गा.पा.
४	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण	२२५२२	१९८१.००	५७९४.७९	८८.४९	जना	१९८१.००	८८.४९	५७९४.७९	१९८१.००	८८.४९	१००.००	५७९४.७९	१००.००	गा.पा.
(क)	जम्मा			६५४८.७९	१००			१००	६५४८.७९				६५३४.०२		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			६५४८.७९	१००			१००	६५४८.७९				६५३४.०२		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	३४०९.६७
२ बजेट उपशीर्षक नं.			(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	सूचना तथा संचार प्रविधि शाखा वार्षिक कार्यक्रम		(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार ३४०९.६७
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४०५०.००		३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार ४०५०.००		१. ऋण	
२. संस्था		(ख) वैदेशिक	२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	८३.९९
२. अनुदान		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	डिजिटल नोटिस बोर्ड बडाहरुको लागि	३११२२	५.००	५००.००	१२.३५	गोटा	५.००	१२.३५	५००.००	५.००	१२.३५	१००.००	४७५.००	९५.००	गा.पा.
२	कार्यालयमा सि.सि. क्यामेरा तथा इन्टरकम जडान	३११२२	१००	२५०.००	६.१७	प्र.स.	१००.००	६.१७	२५०.००	८८.००	५.४३	८८.००	२२२.३८	८८.९५	गा.पा.
३	ग्रुप एस.एम.एस.	२२५२२	१००	२५.००	०.६२	प्र.स.	१००.००	०.६२	२५.००	९६.००	०.५९	९६.००	२४.००	९६.००	
४	संचार मशसुल	२२९१२	१००	१०००.००	२४.६९	प्र.स.	१००.००	२४.६९	१०००.००	५३.००	१३.०९	५३.००	५२५.९९	५२.६०	
५	गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा इन्टरनेट	३११२२	१००	३२५.००	८.०२	प्र.स.	१००.००	८.०२	३२५.००	१००.००	८.०२	१००.००	३२५.००	१००.००	गा.पा.

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	जडान तथा इन्टरनेट विस्तार														
६	कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च	३११३४	१००	५००.००	१२.३५	प्र.स.	१००.००	१२.३५	५००.००	९८.००	१२.१०	९८.००	४९०.००	९८.००	गा.पा.
७	मेसिनरी तथा औजार (कम्प्युटर खरिद)	३११२२	१००	१०००.००	२४.६९	प्र.स.	१००.००	२४.६९	१०००.००	१००.००	२४.६९	१००.००	९९१.३०	९९.१३	
८	फ्रि वाइफाई जोन कार्यालय	२२५२२	१००	१५०.००	३.७०	प्र.स.	१००.००	३.७०	१५०.००	९८.००	३.६३	९८.००	१४८.००	९८.६७	गा.पा.
९	कर्मचारी सीपमुलक तालिम (आधारभुत कम्प्युटर तालिम)	२२५१२	१००	२००.००	४.९४	प्र.स.	१००.००	४.९४	२००.००	१००.००	४.९४	१००.००	२००.००	१००.००	
१०	डिजिटल प्रोफाईल	२२५२२	१००	१००.००	२.४७	प्र.स.	१००.००	२.४७	१००.००	०	०	०	०	०	
(क)	जम्मा			४०५०.००					४०५०.००				३४०१.६७		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			४०५०.००	१००			१००	४०५०.००				३४०१.६७		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७ यस अवधिको खर्च (रु.)	६१४४.००
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम	(आ) पूँजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ६१४४.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६३४८.००	२. संस्था	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ६३४८.००	३. जनसहभागिता	०.००
२. संस्था		१. ऋण	
३. जनसहभागिता	०.००	२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९६.७९
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रम	१००.००	१०००.००	१५.७५	प्र.स.	१००.००	१५.७५	१०००.००	८३.००	१३.०७	८३.००	८२३.००	८२.३०	नेपाल सरकार
२	गाडी भाँडा भुक्तानी	१००.००	१८.००	०.२८	प्र.स.	१००.००	०.२८	१८.००	१००.००	०.२८	१००.००	१८.००	१००.००	गा.पा.
३	धर्ना टुस हजारेमुसुरे भञ्ज्याङ भोलुङ्गे पुल	२.००	२३१.००	३.६४	गोटा	२.००	३.६४	२३१.००	९३.००	१६९.२१	४६५०.००	२१४.००	९२.६४	गा.पा.
४	कोभिड बाट मृत्यु	१००.००	६०.००	०.९५	प्र.स.	१००.००	०.९५	६०.००	१००.००	०.९५	१००.००	६०.००	१००.००	गा.पा.

३० - नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	भएका परिवारलाई समवेदना प्रकट													
५	कोभिड-१९ रोकथाम कार्यक्रम	१००.००	२८०.००	४.४१	प्र.स.	१००.००	४.४१	२८०.००	१००.००	४.४१	१००.००	२८०.००	१००.००	गा.पा.
६	विपद व्यवस्थापन कोष आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी	१००.००	१००.००	१.५८	प्र.स.	१००.००	१.५८	१००.००	९४.००	१.४८	९४.००	९४.००	९४.००	गा.पा.
७	ग्याविन जाली खरिद	१५६.००	५००.००	७.८८	गोटा	१५६.००	७.८८	५००.००	१५६.००	७.८८	१००.००	४९७.००	९९.४०	गा.पा.
८	एच.डि पाइप खरिद	३.००	४७०.००	७.४०	कि.मी.	३.००	७.४०	४७०.००	३.००	७.४०	१००.००	४६९.००	९९.७९	गा.पा.
९	वडा कार्यालय शौचालय सेप्टी निर्माण वडा नं.५	१.००	३९.००	०.६१	गोटा	१.००	०.६१	३९.००	१.००	०.६१	१००.००	३९.००	१००.००	गा.पा.
१०	दमैछाप विद्यालय निर्माण	२.००	६५०.००	१०.२४	कोठा	२.००	१०.२४	६५०.००	२.००	१०.२४	१००.००	६५०.००	१००.००	गा.पा.
११	आइसोलेसन भवन निर्माण	१०.००	३०००.००	४७.२६	कोठा	१०.००	४७.२६	३०००.००	१०.००	४७.२६	१००.००	३०००.००	१००.००	गा.पा.
(क)	जम्मा		६३४८.००	१००.००			१००.००	६३४८.००				६१४४.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		६३४८.००	१००.००			१००.००	६३४८.००				६१४४.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७ यस अवधिको खर्च (रु.)	३०६०.५४
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	सामाजिक समावेसीकरण कार्यक्रम	(आ) पूंजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ३०६०.५४
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१८९००.००	२. संस्था	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १८९००.००	३. जनसहभागिता	
२. संस्था		१. ऋण	
३. जनसहभागिता		२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१६.१९
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	कर्मचारी सिपमुलक तालिम	२२५१२	१००.००	२००.००	१.०६	प्र.स.	१००.००	१.०६	२००.००	१००.००	१.०६	१००.००	२००.००	१००.००	
२	वृत्तचित्र निर्माण	२२५२२	१००.००	३५०.००	१.८५	प्र.स.	१००.००	१.८५	३५०.००	१००.००	१.८५	१००.००	३५८.००	९९.४३	
३	जनतासंग अध्यक्ष कार्यक्रम	२२५२२	१००.००	१५०.००	०.७९	प्र.स.	१००.००	०.७९	१५०.००	१००.००	०.७९	१००.००	१४५.००	९६.६७	
४	सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम	२२५२२	१००.००	१५०.००	०.७९	प्र.स.	१००.००	०.७९	१५०.००	१००.००	०.७९	१००.००	१५०.००	१००.००	
५	जनचेतनामुलक रेडियो कार्यक्रम	२२५२२	१००.००	१००.००	०.५३	प्र.स.	१००.००	०.५३	१००.००	०	०	०	०	०	
६	यौन हिंसा तथा बालबालिका	२२५२२	१००.००	२५०.००	१.३२	प्र.स.	१००.००	१.३२	२५०.००	५१.००	०.६७	५१.००	१२७.९५	५१.१८	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	सम्बन्धी कानुनी प्रवधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम														
७	जेष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकाहरुलाई सम्मान (यातायात खर्च)	२२५२२	१००.००	२००.००	१.०६	प्र.स.	१००.००	१.०६	२००.००	३८.००	०.४०	३८.००	७६.१५	३८.०८	
८	सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम	२२५२२	१००.००	३००.००	१.५९	प्र.स.	१००.००	१.५९	३००.००	५०.००	०.७९	५०.००	१४७.५०	४९.१७	
९	सुधारिएको चुलो नेपाल सरकारबाट शर्त कार्यक्रम	२२५२२	१००.००	२००.००	१.०६	प्र.स.	१००.००	१.०६	२००.००	१००.००	१.०६	१००.००	१९९.९८	९९.९९	
१०	कार्यक्रम खर्च	२२५२२	१००.००	१७०००.००	८९.९५	प्र.स.	१००.००	८९.९५	१७०००.००	१०	८.९९	१०.००	१६६५.९६	९.८०	
(क)	जम्मा			१८९००.००					१८९००.००				३०६०.५४		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			१८९००.००	१००			१००	१८९००.००				३०६०.५४		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७ यस अवधिको खर्च (रु.)		४६३७.६४	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु			
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्टोर शाखा	(आ) पूँजीगत			
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	४६३७.६४	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	५५५०.००		२. संस्था		
(क) आन्तरिक	५५५०.००		३. जनसहभागिता	०.००	
१. नेपाल सरकार		(ख) वैदेशिक	१. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००				
(ख) वैदेशिक		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		८३.५६	
१. ऋण		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)			
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)			
(ग) दातृ संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सवारी साधन मर्मत	१००.००	२००.००	३.६०	प्र.स.	१००.००	३.६०	२००.००	१००.००	३.६०	१००.००	२००.००	१००.००	गा.पा.
२	वीमा नविकरण तर्फ	१००.००	५००.००	९.०१	प्र.स.	१००.००	९.०१	५००.००	२७.००	२.४३	२७.००	१३५.००	२७.००	गा.पा.
३	मेसिनरी औजार मर्मत सम्हार खर्च	१००.००	५००.००	९.०१	प्र.स.	१००.००	९.०१	५००.००	१००.००	९.०१	१००.००	५००.००	१००.००	गा.पा.
४	कम्प्युटर सफ्टवेयर खरिद तथा निर्माण	१००.००	५००.००	९.०१	प्र.स.	१००.००	९.०१	५००.००	९८.००	८.८३	९८.००	४९०.००	९८.००	गा.पा.
५	मेसिनरी तथा औजार	१००.००	१०००.००	१८.०२	प्र.स.	१००.००	१८.०२	१०००.००	१००.००	१८.०२	१००.००	१०००.००	१००.००	गा.पा.

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	खर्च कम्प्युटर खरिद सहित													
६	फर्निचर तथा फिक्चर्स	१००.००	१०००.००	१८.०२	प्र.स.	१००.००	१८.०२	१०००.००	१००.००	१८.०२	१००.००	१०००.००	१००.००	गा.पा.
७	इजलास व्यवस्थापन	१००.००	३००.००	५.४१	प्र.स.	१००.००	५.४१	३००.००	१००.००	५.४१	१००.००	३००.००	१००.००	गा.पा.
८	कार्यालय सिसिटिभी जडान	१००.००	२५०.००	४.५०	प्र.स.	१००.००	४.५०	२५०.००	१००.००	४.५०	१००.००	२५०.००	१००.००	गा.पा.
९	दुइपांग्रे सवारी साधन मर्मत	१००.००	१०००.००	१८.०२	प्र.स.	१००.००	१८.०२	१०००.००	४७.००	८.४७	४७.००	४६२.६४	४६.२६	गा.पा.
१०	ट्याक्टर टली खरिद	१.००	३००.००	५.४१	सेट	१.००	५.४१	३००.००	१.००	५.४१	१००.००	३००.००	१००.००	
(क)	जम्मा		५५५०.००					५५५०.००				४६३७.६४		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		५५५०.००	१००			१००	५५५०.००				४६३७.६४		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२	बजेट उपशीर्षक नं.	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	७७७.४०
३	मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय	(अ) चालु	
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	मेडपा कार्यक्रम	(आ) पूँजीगत	
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ७७७.४०
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	१३०९.००	२. संस्था	
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १३०९.००	३. जनसहभागिता	०.००
	२. संस्था		१. ऋण	
	३. जनसहभागिता	०.००	२. अनुदान	
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ५४.८१
	२. अनुदान		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
	(ग) दातृ संस्था		१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	वडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम	२२५२२	३.००	३५.७०	२.८१	ठाउ	३.००	२.८१	३५.७०	२.००	१.८७	६७	२९.००	८१.२३	
२	सहभागीता मुलक पि.आर.ए. कार्यक्रम	२२५२२	५.००	३५.७०	२.८१	ठाउ	५.००	२.८१	३५.७०	४.००	२.२५	८०	२९.००	८१.२३	
३	उद्यमशिलता तालिम कार्यक्रम	२२५२२	५.००	२१४.२०	१६.८७	बटा	५.००	१६.८७	२१४.२०	४.००	१३.५०	८०	२०१.५४	९४.०९	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
	वडा नं. १ र ५ मा														
४	सिलाई कटाई तालिम कार्यक्रम वडा नं. १ मा	२२५२२	२०.००	६८४.१३	५३.८८	जना	२०.००	५३.८८	६८४.१३	१०.००	२६.९४	५०	३६३.७३	५३.१७	
५	कुखुरा पालन तालिम कार्यक्रम वडा नं. ५ मा	२२५२२	५०.००	१५०.००	११.८१	जना	५०.००	११.८१	१५०.००	१०.००	२.३६	२०	२७.४३	१८.२९	
६	बाख्रा पालन तालिम कार्यक्रम वडा नं. ५ मा	२२५२२	३५.००	१५०.००	११.८१	जना	३५.००	११.८१	१५०.००	१३.००	४.३९	३७	२७.४३	१८.२९	
(क)	जम्मा			१२६९.७३	१००.००			१००.००	१२६९.७३				६७८.१३		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			३९.२७					३९.२७				३९.२७		
(ग)	कूल जम्मा			१३०९.००	१००.००			१००.००	१३०९.००				७१७.४०		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.															९६९०.००
३ मन्त्रालय	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय														
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम														
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल														
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	९६९०.००														
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	९६९०.००													
	२. संस्था														
	३. जनसहभागिता														
(ख) वैदेशिक	१. ऋण														
	२. अनुदान														
(ग) दातृ संस्था															
७ यस अवधिको खर्च (रु.)															
(अ) चालु															
(आ) पूँजीगत															
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	९६९०.००													
	२. संस्था														
	३. जनसहभागिता														
(ख) वैदेशिक	१. ऋण														
	२. अनुदान														
८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत															१००.००
९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)															
१० बितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)															

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका वडा नं १													
१	सानो बोका देखि भल्डाडा गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२७७.००	१४३.२१	७.२९	दिन	२७७.००	७.२९	१४३.२१	२७७.००	७.२९	१००	१४३.२१	
२	धोकरपुरबाट कोसिञ्चेत गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													

३८ - नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
	जम्मा लेवर संख्या		२७४.००	१४१.६६	७.२२	दिन	२७४.००	७.२२	१४१.६६	२७४.००	७.२२	१००	१४१.६६	१००.००
३	गौडाबाटो पोल्चेत बेसिसम्म गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२७६.००	१४२.६९	७.२७	दिन	२७६.००	७.२७	१४२.६९	२७६.००	७.२७	१००	१४२.६९	१००.००
४	ईस्माली गाउबाट मजुवासम्म गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२७६.००	१४२.६९	७.२७	दिन	२७६.००	७.२७	१४२.६९	२७६.००	७.२७	१००	१४२.६९	१००.००
५	कैचलेबाट बोरा हुदै थापा बारीसम्म गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३३० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२८०.००	१४४.७६	७.३७	दिन	२८०.००	७.३७	१४४.७६	२८०.००	७.३७	१००	१४४.७६	१००.००
६	घाटु नचाउने घले गाउबाट चारकोना गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२७६.००	१४२.६९	७.२७	दिन	२७६.००	७.२७	१४२.६९	२७६.००	७.२७	१००	१४२.६९	१००.००
७	लामीडाडा केसि खोला हुदै पोल्चेत साठी खोलासम्म गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२७६.००	१४२.६९	७.२७	दिन	२७६.००	७.२७	१४२.६९	२७६.००	७.२७	१००	१४२.६९	१००.००
८	पोल्चेत कुलो तथा बाटो मर्मत	२२५२२												
	९०० मि कुलो खन्ने													
	३५ मि सडक मा सोलि													
	जम्मा लेवर संख्या		१७०.००	८७.८९	४.४८	दिन	१७०.००	४.४८	८७.८९	१७०.००	४.४८	१००	८७.८९	१००.००
९	कैचलेबाट बोरा हुदै थापा बारीसम्म गोरेटो बाटो निर्माण अधुरो	२२५२२												
	३५० वटा सिढी लगाउने													

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
	जम्मा लेवर संख्या		२५५.००	१३१.८४	६.७१	दिन	२५५.००	६.७१	१३१.८४	२५५.००	६.७१	१००	१३१.८४	१००.००
१०	मार्पाक देखि निमार्चौक कुलो तथा बाटो मर्मत	२२५२२												
	४००० मि नाली खन्ने													
	१८० मि सडक सोलि													
	जम्मा लेवर संख्या		१४३७.५०	७४३.१९	३७.८५	दिन	१४३७.५०	३७.८५	७४३.१९	१४३७.५०	३७.८५	१००	७४३.१९	१००.००
	वडा नं. १ को जम्मा		३७९७.५०	१९६३.३१	१००.००		३७९७.५०	१००.००	१९६३.३१	३७९७.५०			१९६३.३१	
	नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका वडा नं २													
१	काकाचेत गोरेटो बाटो तथा सिर्छी निर्माण (सेमजोड ९)	२२५२२												
	४५० वटा सिर्छी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.५३	दिन	३८६.८५	१०.५३	२००.००	३८६.८५	१०.५३	१००	२००.००	१००.००
२	ज्याम्बागो ताडजा गोरेटो बाटो तथा सिर्छी निर्माण (सेमजोड ८)	२२५२२												
	४५० वटा सिर्छी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.५३	दिन	३८६.८५	१०.५३	२००.००	३८६.८५	१०.५३	१००	२००.००	१००.००
३	माथिल्लो गुम्बा गोरेटो बाटो तथा सिर्छी निर्माण (सेमजोड ७)	२२५२२												
	४५० वटा सिर्छी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.५३	दिन	३८६.८५	१०.५३	२००.००	३८६.८५	१०.५३	१००	२००.००	१००.००
४	भिरकुना विसुन गोरेटो बाटो तथा सिर्छी निर्माण (मार्पाक १)	२२५२२												
	४५० वटा सिर्छी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.५३	दिन	३८६.८५	१०.५३	२००.००	३८६.८५	१०.५३	१००	२००.००	१००.००
५	ढडेड चोदेनटोल गुम्बा गोरेटो बाटो तथा सिर्छी निर्माण (मार्पाक ९)	२२५२२												
	४५० वटा सिर्छी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.५३	दिन	३८६.८५	१०.५३	२००.००	३८६.८५	१०.५३	१००	२००.००	१००.००

४० – नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
६	थला धाराधारी सडक सोलिड (सेमजोड ८)	२२५२२												
	१५० मि सडक सोलि													
	३०० मि नाली खन्ने													
	जम्मा लेवर संख्या		४८३.५६	२५०.००	१३.१६	दिन	४८३.५६	१३.१६	२५०.००	४८३.५६	१३.१६	१००	२५०.००	१००.००
७	गैसड गुम्बा जाने सडक सोलिड (गैसड टोल तथा ताघड टोल गोरेटो बाटो निर्माण) (सेमजोड ७)	२२५२२												
	४५० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.५३	दिन	३८६.८५	१०.५३	२००.००	३८६.८५	१०.५३	१००	२००.००	१००.००
८	बिसुन डाडा कोसिञ्चेत गोरेटो बाटो तथा सिढी निर्माण (मार्पाक ९)													
	५५० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		४८३.५६	२५०.००	१३.१६	दिन	४८३.५६	१३.१६	२५०.००	४८३.५६	१३.१६	१००	२५०.००	१००.००
९	धारा खोला देखि मयलडाडां गोरेटो बाटो तथा सिढी निर्माण (मार्पाक १)	२२५२२												
	४५० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.५३	दिन	३८६.८५	१०.५३	२००.००	३८६.८५	१०.५३	१००	२००.००	१००.००
	वडा नं. २ को जम्मा		३६७५.०७	१९००.०१	१००.००		३६७५.०७	१००.००	१९००.०१	३६७५.०७			१९००.०१	
	नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका वडा नं ३													
१	प्लेडदुड देखि बरुखोर जानेबाटो सडक र सोही ठाउँ देखि दलित टोल जाने गोरेटो निर्माण	२२५२२												
	४८० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		४३५.२०	२२५.००	११.८४	दिन	४३५.२०	११.८४	२२५.००	४३५.२०	११.८४	१००	२२५.००	१००.००
२	तारेचेत देखि बरुखोर टोल जाने बाटो गोरेटो बाटो र सिबदो पोच्यो जाने गोरेटो बाटो र यसा नेना देखि नेन पोच्यो गोम्बो गाड सम्म भडगोरी धारा देखि सौरा पोच्यो गोरेटो बाटो	२२५२२												

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
	४५० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.५३	दिन	३८६.८५	१०.५३	२००.००	३८६.८५	१०.५३	१००	२००.००	१००.००
३	तिखाहुगा क्युकुर स्योड आगबु कोलो स्योड गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३५० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२९०.१५	१५०.०१	७.९०	दिन	२९०.१५	७.९०	१५०.०१	२९०.१५	७.९०	१००	१५०.०१	१००.००
४	पासिड खोला थाङ्गु टोल,मम्बा टोल किम्ताड वाती वडा कार्यालय जाने बाटो	२२५२२												
	४५० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.५३	दिन	३८६.८५	१०.५३	२००.००	३८६.८५	१०.५३	१००	२००.००	१००.००
५	भगेरी,गुईसा,पच्चारे खोला सेम्जोड गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	४८० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		४३५.२०	२२५.००	११.८४	दिन	४३५.२०	११.८४	२२५.००	४३५.२०	११.८४	१००	२२५.००	१००.००
६	गैरा गाउँ देखि बडदुड स्योले बालो सम्मको गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	१८० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१३७.६२	७१.१५	३.७४	दिन	१३७.६२	३.७४	७१.१५	१३७.६२	३.७४	१००	७१.१५	१००.००
७	गैरा बरुखोर हुदै सिराल टोल मेदन खोर देखि स्कूल जाने गोरेटो बाटो निर्माण,क्लिपोचो मुल सडक सोलिड निर्माण	२२५२२												
	५० मि सोलि													
	३५० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२९३.००	१५१.४८	७.९७	दिन	२९३.००	७.९७	१५१.४८	२९३.००	७.९७	१००	१५१.४८	१००.००
८	चौतारा दलित टोल गेइसा भगेरी गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१४६.००	७५.४८	३.९७	दिन	१४६.००	३.९७	७५.४८	१४६.००	३.९७	१००	७५.४८	१००.००

४२ - नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
९	चौतारा यस्सानेन मरीड हुदै बेखर पोच्यो गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१४६.००	७५.४८	३.९७	दिन	१४६.००	३.९७	७५.४८	१४६.००	३.९७	१००	७५.४८	१००.००
१०	कुवा कोरोडचेत कुवा भंगेरी गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१४६.००	७५.४८	३.९७	दिन	१४६.००	३.९७	७५.४८	१४६.००	३.९७	१००	७५.४८	१००.००
११	यसीसकस्योड गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१७६.००	९०.९९	४.७९	दिन	१७६.००	४.७९	९०.९९	१७६.००	४.७९	१००	९०.९९	१००.००
१२	प्लेडप्लेड,चम्स्योड,क्युरोड,सबुगाड सम्राड थाङगु टोल गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३८० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या	२२५२२	३४३.२०	१७७.४३	९.३४	दिन	३४३.२०	९.३४	१७७.४३	३४३.२०	९.३४	१००	१७७.४३	१००.००
१३	थड सिड ब्रा गडबु साउने चौतारा मा.वि.भोलिड गोरेटो बाटो निर्माण													
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२३५.००	१२१.५०	६.३९	दिन	२३५.००	६.३९	१२१.५०	२३५.००	६.३९	१००	१२१.५०	१००.००
१४	मुईखोला छाप गड तमाई गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	१४० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		११७.९७	६०.९९	३.२१	दिन	११७.९७	३.२१	६०.९९	११७.९७	३.२१	१००	६०.९९	१००.००
	वडा नं. ३ को जम्मा		३६७५.०४	१९००.००	१००.००		३६७५.०४	१००.००	१९००.००	३६७५.०४			१९००.००	
	नेत्रावती डबजोड गाउपालिका वडा नं ४													
१	कल्लेरी थर्पु गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	४५० वटा सिढी लगाउने													

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
	जम्मा लेबर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.१९	दिन	३८६.८५	१०.१९	२००.००	३८६.८५	१०.१९	१००	२००.००	१००.००
२	गोर्खा कालिका मन्दिर वाल निर्माण- (सिँही निर्माण)	२२५२२												
	१९५ वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		१९३.४२	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४२	५.०९	१००.००	१९३.४२	५.०९	१००	१००.००	१००.००
३	मुसुरे गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		१९३.४२	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४२	५.०९	१००.००	१९३.४२	५.०९	१००	१००.००	१००.००
४	तल्लो सेलले देखि माथिल्लो सेलले गोरेतोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		१९३.४२	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४२	५.०९	१००.००	१९३.४२	५.०९	१००	१००.००	१००.००
५	सिँम्ले खोला देखि माथिल्लो तमै गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	३०० वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		२९०.१४	१५०.००	७.६४	दिन	२९०.१४	७.६४	१५०.००	२९०.१४	७.६४	१००	१५०.००	१००.००
६	घट्टे गाउँ देखि बीच टोल गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	३०० वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		२९०.१४	१५०.००	७.६४	दिन	२९०.१४	७.६४	१५०.००	२९०.१४	७.६४	१००	१५०.००	१००.००
७	घोर्मु बालविकास देखि पन्द्रकोश गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	४५० वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.१९	दिन	३८६.८५	१०.१९	२००.००	३८६.८५	१०.१९	१००	२००.००	१००.००

४४ - नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
८	जालपा देवी मन्दिर निर्माण	२२५२२												
	३ मि x ३ मि को मन्दिर निर्माण													
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४३	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४३	५.०९	१००.००	१९३.४३	५.०९	१००	१००.००	१००.००
९	घोर्मु र पन्द्रकोष मरण घाट जाने गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	६५० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		६०६.०६	३१३.३३	१५.९६	दिन	६०६.०६	१५.९६	३१३.३३	६०६.०६	१५.९६	१००	३१३.३३	१००.००
१०	घट्टेगाड चौतारा सामुदायिक भवन आगाडी सोलिंग र हजारौ ब्रीच टोल सम्म गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	३० घ मि सोलि													
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.१९	दिन	३८६.८५	१०.१९	२००.००	३८६.८५	१०.१९	१००	२००.००	१००.००
११	दुईघरे थर्पु पधरो निर्माण	२२५२२												
	ढुगें धारा निर्माण													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४३	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४३	५.०९	१००.००	१९३.४३	५.०९	१००	१००.००	१००.००
१२	भोक्तेनी र सेलले गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	५०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		४८३.५५	२५०.००	१२.७३	दिन	४८३.५५	१२.७३	२५०.००	४८३.५५	१२.७३	१००	२५०.००	१००.००
	वडा नं. ४ को जम्मा		३७९७.५६	१९६३.३४	१००.००		३७९७.५६	१००.००	१९६३.३४	३७९७.५६			१९६३.३४	
	नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका वडा नं ५													
१	बानेचौर आलडाडा पहिरो रोकथाम तथा भल नियन्त्रण	२२५२२												

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
	५०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३१५.९२	१६३.३३	८.३२	दिन	३१५.९२	८.३२	१६३.३३	३१५.९२	८.३२	१००	१६३.३३	१००.००
२	निश्चलटोल गोरेटोबाटो तथा कुपिन्डे गोरेटोबाटो मर्मत	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४२	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४२	५.०९	१००.००	१९३.४२	५.०९	१००	१००.००	१००.००
३	पानीटंकी देखि साना किसान सम्म गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४२	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४२	५.०९	१००.००	१९३.४२	५.०९	१००	१००.००	१००.००
४	धमला गल्लि निर्माण तथा नया स्वरा कुलो निर्माण	२२५२२												
	१९० मि कुलो खन्ने													
	१७० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४२	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४२	५.०९	१००.००	१९३.४२	५.०९	१००	१००.००	१००.००
५	चरंगेफेदी साठी मुरे कुलो निर्माण तथा रमेश गल्लि गोरेतोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९० मि कुलो खन्ने													
	१७० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४२	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४२	५.०९	१००.००	१९३.४२	५.०९	१००	१००.००	१००.००
६	माथिल्लो थोक गोरेटोबाटो निर्माण तथा भल नियन्त्रण	२२५२२												
	३०० मि कुलो खन्ने													
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.१९	दिन	३८६.८५	१०.१९	२००.००	३८६.८५	१०.१९	१००	२००.००	१००.००

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
७	रिप गाउ मरणघाट बाटो मर्मत	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४३	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४३	५.०९	१००.००	१९३.४३	५.०९	१००	१००.००	१००.००
८	नया छाप नयाँ स्वरा गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४३	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४३	५.०९	१००.००	१९३.४३	५.०९	१००	१००.००	१००.००
९	अँचले चरणे फेदी गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२९०.१४	१५०.००	७.६४	दिन	२९०.१४	७.६४	१५०.००	२९०.१४	७.६४	१००	१५०.००	१००.००
१०	छेत्री गाउ नया स्वरा पुरानो छाप पुजारीडाडा गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४३	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४३	५.०९	१००.००	१९३.४३	५.०९	१००	१००.००	१००.००
११	गुरुङ गाउ घले गाउ गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४३	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४३	५.०९	१००.००	१९३.४३	५.०९	१००	१००.००	१००.००
१२	रीपडाडा देखी साभीखोरे गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४३	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४३	५.०९	१००.००	१९३.४३	५.०९	१००	१००.००	१००.००
१३	स्वामी चौतारा सीढी निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३८६.८५	२००.००	१०.१९	दिन	३८६.८५	१०.१९	२००.००	३८६.८५	१०.१९	१००	२००.००	१००.००
१४	ठुलो भञ्ज्या मजुवा दामगाडे गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४२	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४२	५.०९	१००.००	१९३.४२	५.०९	१००	१००.००	१००.००

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ४७

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
१५	बाहुन गाउ पुछार टोल र नेवार खेत जान गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२९०.१४	१५०.००	७.६४	दिन	२९०.१४	७.६४	१५०.००	२९०.१४	७.६४	१००	१५०.००	१००.००
१६	बानेचौर देखी पालेवन मरणघाट जाने गोरेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१९३.४३	१००.००	५.०९	दिन	१९३.४३	५.०९	१००.००	१९३.४३	५.०९	१००	१००.००	१००.००
	वडा नं. ५ को जम्मा		३७९७.५८	१९६३.३५	१००.००		३७९७.५८	१००.००	१९६३.३५	३७९७.५८			१९६३.३५	
(क)	वडा नं. १ देखि ५ सम्मको जम्मा		१८७४२.७५	९६९०.००	१००.००			१००.००	९६९०.००				९६९०.००	
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		१८७४२.८	९६९०.००	१००.००			१००.००	९६९०.००				९६९०.००	



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.															२९९४.३९
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय														
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (अदक्ष कामदारका लागि श्रम बैंक मार्फत भुक्तानी)														
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल														
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२९९४.३९														
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२९९४.३९													
	२. संस्था														
	३. जनसहभागिता														
(ख) वैदेशिक	१. ऋण														
	२. अनुदान														
(ग) दातृ संस्था															
७ यस अवधिको खर्च (रु.)															२९९४.३९
	(अ) चालु														
	(आ) पूंजीगत														
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२९९४.३९												
		२. संस्था													
		३. जनसहभागिता													
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण													
		२. अनुदान													
८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत															१००.००
९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)															
१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)															

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
	नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका वडा नं १													
१	राम्चे पहिरो व्यवस्थापन तथा बाटो मर्मत	२२५२२												
	३०० वटा सिँढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१८४.८२	१३८.६२	२७.९९	दिन	१८४.८२	२७.९९	१३८.६२	१८४.८२	२७.९९	१००	१३८.६२	१००.००
२	केराधारी गोरेटो बाटो मर्मत	२२५२२												

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२१०.६५	१५७.९९	३१.८१	दिन	२१०.६५	३१.८१	१५७.९९	२१०.६५	३१.८१	१००	१५७.९९	१००.००
३	अर्चले गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३५० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२६६.६७	२००.००	४०.२७	दिन	२६६.६७	४०.२७	२००.००	२६६.६७	४०.२७	१००	२००.००	१००.००
	वडा नं. १ को जम्मा		६६२.१४	४९६.६१	१००.००		६६२.१४	१००.००	४९६.६१	६६२.१४			४९६.६१	
	नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका वडा नं २													
१	विक टोल तथा पूलदेखीको गोरेटो बाटो र सिढी निर्माण तथा मर्मत कार्य	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१३५.६४	१०१.७३	१६.४३	दिन	१३५.६४	१६.४३	१०१.७३	१३५.६४	१६.४३	१००	१०१.७३	१००.००
२	चेङ्गो डाँडाँदेखी तेसिङदुङ , घ्याङघराङ्ग र मजुवा खोला गोरेटो बाटो र सिढी निर्माण तथा मर्मत कार्य	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१४७.६३	११०.७२	१७.८८	दिन	१४७.६३	१७.८८	११०.७२	१४७.६३	१७.८८	१००	११०.७२	१००.००
३	केवरा ताडजामाने गोरेटो बाटो र सिढी निर्माण तथा मर्मत कार्य	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१४०.००	१०५.००	१६.९६	दिन	१४०.००	१६.९६	१०५.००	१४०.००	१६.९६	१००	१०५.००	१००.००
४	कोसिञ्चेत गोरेटो बाटो र सिढी निर्माण तथा मर्मत कार्य	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१३५.६४	१०१.७३	१६.४३	दिन	१३५.६४	१६.४३	१०१.७३	१३५.६४	१६.४३	१००	१०१.७३	१००.००
५	केवरा मउत सोलिङ तथा नाली खन्ने काम (सेमजोड ९)													
	१५० मि सडक सोलि													
	३०० मि नाली खन्ने													

५० - नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
	जम्मा लेबर संख्या		२६६.६७	२००.००	३२.३०	दिन	२६६.६७	३२.३०	२००.००	२६६.६७	३२.३०	१००	२००.००	१००.००
	वडा नं. २ को जम्मा		८२५.५८	६१९.१९	१००.००		८२५.५८	१००.००	६१९.१९	८२५.५८			८२५.५८	
	नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका वडा नं ३													
१	गौरा क्लडडुड वतिवड हुदै स्कूल जाने बाटो निर्माण गर्ने कार्य	२२५२२												
	१घ० वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		१६०.११	१२०.०८	१९.५३	दिन	१६०.११	१९.५३	१२०.०८	१६०.११	१९.५३	१००	१२०.०८	१००.००
२	चौतारा स्कूल कम्पाउन्ड	२२५२२												
	५० मि कम्पाउन्ड													
	जम्मा लेबर संख्या		२७१.१८	२०३.३९	३३.०७	दिन	२७१.१८	३३.०७	२०३.३९	२७१.१८	३३.०७	१००	२०३.३९	१००.००
३	छुमे मरलघाट जाने बाटो र सिँहि निर्माण तथा मर्मत कार्य	२२५२२												
	१५० वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		१५७.६०	११८.२०	१९.२२	दिन	१५७.६०	१९.२२	११८.२०	१५७.६०	१९.२२	१००	११८.२०	१००.००
४	हेग्रानेन डबजोड दरबार गोरेटो बाटो निर्माण	२२५२२												
	३५० वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		२३१.११	१७३.३३	२८.१८	दिन	२३१.११	२८.१८	१७३.३३	२३१.११	२८.१८	१००	१७३.३३	१००.००
	वडा नं. ३ को जम्मा		८२०.००	६१५.००	१००.००		८२०.००	१००.००	६१५.००	८२०.००			८२०.००	
	नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका वडा नं ४													
१	भोगटेनी बोरे देखि कालामाटा सम्म गोरेटो बाटो र सिँही निमाण कार्य	२२५२२												
	४५० वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		३७८.३०	२८३.७३	४२.६०	दिन	३७८.३०	४२.६०	२८३.७३	३७८.३०	४२.६०	१००	२८३.७३	१००.००
२	सेल्ले हजारै सडक ममत कार्य	२२५२२												
	३३० वटा सिँही लगाउने													
	जम्मा लेबर संख्या		२७८.७०	२०९.०३	३१.३८	दिन	२७८.७०	३१.३८	२०९.०३	२७८.७०	३१.३८	१००	२०९.०३	१००.००
३	सेल्ले रोड तथा कल्लेरी रोड ग्राभेल	२२५२२												
	१०० मि रोड ग्राभेल													

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
	जम्मा लेवर संख्या		२३१.११	१७३.३३	२६.०२	दिन	२३१.११	२६.०२	१७३.३३	२३१.११	२६.०२	१००	१७३.३३	१००.००
	वडा नं. ४ को जम्मा		८८८.११	६६६.०८	१००.००		८८८.११	१००.००	६६६.०८	८८८.११			८८८.११	
	नेत्रावती डबजोड गाउपालिका वडा नं ५													
१	विहारथोक पहिरोबाट देविथान जाने गोरेटो बाटो र सिढी निमाण तथा ममत कार्य	२२५२२												
	३०० वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		३१०.००	२३२.५०	४४.९३	दिन	३१०.००	४४.९३	२३२.५०	३१०.००	४४.९३	१००	२३२.५०	१००.००
२	विहारथोक लापा जाने गोरेटो बाटो र सिढी निमाण तथा ममत कार्य	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		१४८.८०	१११.६०	२१.५७	दिन	१४८.८०	२१.५७	१११.६०	१४८.८०	२१.५७	१००	१११.६०	१००.००
३	गैरी गाउँ गारेटोबाटो निर्माण	२२५२२												
	१९५ वटा सिढी लगाउने													
	जम्मा लेवर संख्या		२३१.११	१७३.३३	३३.५०	दिन	२३१.११	३३.५०	१७३.३३	२३१.११	३३.५०	१००	१७३.३३	१००.००
	वडा नं. ५ को जम्मा		६८९.९१	५१७.४३	१००.००		६८९.९१	१००.००	५१७.४३	६८९.९१			६८९.९१	
(क)	जम्मा		३८८५.७४	२९१४.३१	१००.००			१००.००	२९१४.३१				२९१४.३१	
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		३८८५.७४	२९१४.३१	१००.०			१००.०	२९१४.३१				२९१४.३१	

५२ - नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका, धादिङ



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	४९७.७६	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.					
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु			
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	IEE गर्ने कार्य	(आ) पूँजीगत			
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९७.७६	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९७.७६		२. संस्था		
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार		३. जनसहभागिता		
	२. संस्था	(ख) वैदेशिक	१. ऋण		
	३. जनसहभागिता		२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
	२. अनुदान	९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफि यत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	आँखु खोला र लपाङ खोलाको IEE गर्ने कार्य	३११३५	१००.००	४९७.७६	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	४९७.७६	१००.००	१००.००	१००	४९७.७६	१००.००	
(क)	जम्मा			४९७.७६					४९७.७६				४९७.७६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			४९७.७६	१००			१००	४९७.७६				४९७.७६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१४२३.०९	(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.			(अ) चालु		
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कृषि सडकहरुको डि.पि.आर.गर्ने काम		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१४२३.०९
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल			२. संस्था	
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	१४२३.०९			३. जनसहभागिता	
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार		(ख) वैदेशिक	१. ऋण	
		२. संस्था			२. अनुदान	
		३. जनसहभागिता		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
		२. अनुदान		१०	वित्तोको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
	(ग) दातृ संस्था					

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	कृषि सडकहरु		१७.००	१४२३.०९	१००.००	कि.मी.	१७.००	१००.००	१४२३.०९	१७.००	१००.००	१००	१४२३.०९	१००.००	
	क) टोडके धमलागाउँ पुरानोछाप मैयादेवी सडक ६.५० कि.मी.	३१११५													
	ख) पुजारी डाडा बाहुन गाउँ भट्टी सडक ३.५० कि.मी.	३१११५													
	ग) कालामाटा घोरु मैयादेवी सडक ७.०० कि.मी.	३१११५													
(क)	जम्मा			१४२३.०९					१४२३.०९				१४२३.०९		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			१४२३.०९	१००			१००	१४२३.०९				१४२३.०९		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)													७५९.८१
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु													
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	किन्ताङफेदी स्वास्थ्य इकाई भवन वडा नं. १		(आ) पूँजीगत													
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार												७५९.८१
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	७५९.८१			२. संस्था												
(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	७५९.८१		३. जनसहभागिता												
	२. संस्था			(ख) वैदेशिक	१. ऋण											
	३. जनसहभागिता				२. अनुदान											
(ख) वैदेशिक	१. ऋण			८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत												१००.००
	२. अनुदान			९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)												
(ग) दातृ संस्था				१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)												

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	किन्ताङफेदी स्वास्थ्य इकाई भवन डि.पि.आर. गर्ने कार्य	३१११५	१००.००	७५९.८१	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	७५९.८१	१००.००	१००.००	१००	७५९.८१	१००.००	
(क)	जम्मा			७५९.८१					७५९.८१				७५९.८१		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			७५९.८१	१००			१००	७५९.८१				७५९.८१		

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	४४९.२९	
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु		
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	थला प्रा.बि. धाराधेरी केउरा सडक डि.पि.आर.	(आ) पूँजीगत		
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४४९.२९
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	४९७.९२		२. संस्था	
	(क) आन्तरीक	४९७.९२		३. जनसहभागिता	
	१. नेपाल सरकार		(ख) वैदेशिक	१. ऋण	
	२. संस्था			२. अनुदान	
	३. जनसहभागिता				
	(ख) वैदेशिक		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९०.२३
	१. ऋण		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
	२. अनुदान		१०	वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
	(ग) दातृ संस्था				

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	थला प्रा.वि. धाराधेरी केउरा सडक डि.पि. आर. गर्ने कार्य	३१११५	५.६८	४९७.९२	१००.००	कि.मी.	५.६८	१००.००	४९७.९२	५.६८	१००.००	१००	४४९.२९	९०.२३	
(क)	जम्मा			४९७.९२					४९७.९२				४४९.२९		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			४९७.९२	१००			१००	४९७.९२				४४९.२९		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)												८००.००
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु												
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	सेमजोड स्वास्थ्य भवन र बाराही मन्दिर डि.पि.आर.		(आ) पूँजीगत												
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार											८००.००
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	९९८.३५			२. संस्था											
	(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	९९८.३५		३. जनसहभागिता											
		२. संस्था		(ख) वैदेशिक	१. ऋण											
		३. जनसहभागिता			२. अनुदान											
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत											८०.९३
		२. अनुदान		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)											
	(ग) दातृ संस्था			१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)											

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सेमजोड स्वास्थ्य भवन र बाराही मन्दिर डि.पि. आर. गर्ने कार्य	३१११५	१००.००	९९८.३५	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	९९८.३५	१००.००	१००.००	१००	८००.००	८०.९३	
(क)	जम्मा			९९८.३५					९९८.३५				८००.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			९९८.३५	१००			१००	९९८.३५				८००.००		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ५७



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१६९९९.५९	
३ मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	भोगटेनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पन्ध्र शैया हस्पिटल) भवन निर्माण	(आ) पूँजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १६९९९.५९
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१६९९९.५९	२. संस्था	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १६९९९.५९	३. जनसहभागिता	०.००
२. संस्था		(ख) वैदेशिक	१. ऋण
३. जनसहभागिता	०.००	२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
१	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पन्ध्र शैया हस्पिटल) भवन निर्माण	३९९९२	१.००	१६९९९.५९	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	१६९९९.५९	१.००	१००.००	१००.००	१६९९९.५९	१००.००	सम्पन्न
(क)	जम्मा			१६९९९.५९	१००				१६९९९.५९				१६९९९.५९		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			१६९९९.५९	१००			१००	१६९९९.५९				१६९९९.५९		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	२७५८.९६
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	ताडजोमाने मार्पाक पोलचेत सडक	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार २७५८.९६
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२७५८.९६	(ख) वैदेशिक	१. ऋण ०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार २७५८.९६		२. अनुदान
	२. संस्था	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
	३. जनसहभागिता ०.००	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
	२. अनुदान		
(ग) दातृ संस्था			

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३११५१	३.६०	२६२९.९६	९५.३२	कि.मी.	३.६०	९५.३२	२६२९.९६	३.६०	९५.३२	१००	२६२९.९६	१००.००	क्रमागत
२	स्यावियण पर्खाल निर्माण कार्य	३११५१	३८.००	१२९.००	४.६८	घ.मी.	३८.००	४.६८	१२९.००	३८.००	४.६८	१००	१२९.००	१००.००	
(क)	जम्मा			२७५८.९६	१००				२७५८.९६				२७५८.९६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			२७५८.९६	१००			१००	२७५८.९६				२७५८.९६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१५४३.७७
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	चरङ्गो बेतिनी माउत पोल्चेत सडक	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १५४३.७७
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१५४३.७७	३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १५४३.७७	(ख) वैदेशिक	१. ऋण
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था			

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३११५१	२.४९	१५४३.७७	१००.००	कि.मी.	२.४९	१००.००	१५४३.७७	२.४९	१००.००	१००	१५४३.७७	१००.००	क्रमागत
(क)	जम्मा			१५४३.७७	१००				१५४३.७७				१५४३.७७		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			१५४३.७७	१००			१००	१५४३.७७				१५४३.७७		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.																
३ मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय															
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बिन्दुकेशर महादेव मन्दिर निर्माण															
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल															
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१०८५.४३															
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१०८५.४३														
	२. संस्था															
	३. जनसहभागिता	०.००														
(ख) वैदेशिक	१. ऋण															
	२. अनुदान															
(ग) दातृ संस्था																
७ यस अवधिको खर्च (रु.)																
(अ) चालु																
(आ) पूँजीगत																
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१०८५.४३														
	२. संस्था															
	३. जनसहभागिता	०.००														
(ख) वैदेशिक	१. ऋण															
	२. अनुदान															
८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत																१००.००
९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)																
१० बितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)																

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	बिन्दुकेशर महादेव मन्दिर तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण कार्य	३११५९	१.००	१०८५.४३	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	१०८५.४३	१.००	१००.००	१००	१०८५.४३	१००.००	सम्पन्न
(क)	जम्मा			१०८५.४३	१००				१०८५.४३				१०८५.४३		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			१०८५.४३	१००			१००	१०८५.४३				१०८५.४३		

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)	३६००.००
३	मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय		(अ) चालु	
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	थर्पु ताङजा सडक निर्माण वडा नं. ३ र ४		(आ) पूंजीगत	
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ३६००.००
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	९७०१.६७		२. संस्था	
	(क) आन्तरीक	९७०१.६७		३. जनसहभागिता	०.००
	२. संस्था			(ख) वैदेशिक	१. ऋण
	३. जनसहभागिता	०.००		२. अनुदान	
	(ख) वैदेशिक		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	३७.११
	२. अनुदान		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
	(ग) दातृ संस्था		१०	वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३११५१	२.००	३१०.००	३.१५	कि.मी.	२.००	३.१५	३१०.००	१.००	१.५७	५०	५०.००	१६.१३	क्रम
२	पक्क नाली निर्माण कार्य	३११५१	१.९०	३३१४.६७	३३.६८	कि.मी.	१.९०	३३.६८	३३१४.६७	०.३४	६.०३	१८	५९०.००	१७.८०	
३	ग्याबियण पर्खाल निर्माण कार्य	३११५१	८५४.००	२४५०.००	२४.८९	घ.मी.	८५४.००	२४.८९	२४५०.००	४८०.००	१३.९९	५६	१२००.००	४८.९८	
४	पक्क ढुङगाको पर्खाल निर्माण कार्य	३११५१	६२८.००	२५८२.००	२६.२४	घ.मी.	६२८.००	२६.२४	२५८२.००	३९०.००	१६.२९	६२	१७६०.००	६८.१६	
५	ग्राभेल गर्ने कार्य	३११५१	२.२४	८१३.००	८.२६	कि.मी.	२.२४	८.२६	८१३.००	०	०	०	०	०	
६	ह्यूम पाईप राख्ने कार्य	३११५१	३२.५०	२३२.००	२.३६	र.मी.	३२.५०	२.३६	२३२.००	०	०	०	०	०	
७	अन्य निर्माण कार्य	३११५१	१००.००	१४०.००	१.४२	प्र.स.	१००.००	१.४२	१४०.००	०	०	०	०	०	
(क)	जम्मा			९८४१.६७	१००				९७०१.६७				३६००.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कल जम्मा			९८४१.६७	१००			१००	९७०१.६७				३६००.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.																४३५६.९६
३ मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय															
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	थपु भोगटेनी सडक निर्माण वडा नं. ४															
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल															
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४७०९.७०															
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४७०९.७०														
	२. संस्था															
	३. जनसहभागिता	०.००														
(ख) वैदेशिक	१. ऋण															
	२. अनुदान															
(ग) दातृ संस्था																
७ यस अवधिको खर्च (रु.)																४३५६.९६
	(अ) चालु															
	(आ) पूँजीगत															
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४३५६.९६													
		२. संस्था														
		३. जनसहभागिता	०.००													
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण														
		२. अनुदान														
८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत																९२.४९
९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)																
१० वित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)																

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३११५१	१.९०	६८३.४९	१४.५१	कि.मी.	१.९०	१४.५१	६८३.४९	१.९०	१४.५१	१००	४११.००	६०.१३	सम्पन्न
२	पक्की नाली निर्माण कार्य	३११५१	१.१५	७२०.००	१५.२९	कि.मी.	१.१५	१५.२९	७२०.००	१.१५	१५.२९	१००	७२२.००	१००.२८	
३	कच्ची नाली निर्माण कार्य	३११५१	०.५०	२०.००	०.४२	कि.मी.	०.५०	०.४२	२०.००	०.४०	०.३४	८०	२०.००	१००.००	
४	ग्याबियन पर्खाल निर्माण कार्य	३११५१	४५८.००	१४४९.११	३०.७७	घ.मी.	४५८.००	३०.७७	१४४९.११	४४६.००	२९.९६	९७	१४११.१४	९७.३८	
५	पक्कि ढुङगाको पर्खाल निर्माण कार्य	३११५१	२६८.३२	६०६.४०	१२.८८	घ.मी.	२६८.३२	१२.८८	६०६.४०	२५०.४३	१२.०२	९३	५६६.००	९३.३४	
६	ग्राभेल गर्ने कार्य	३११५१	१.८८	१०२३.००	२१.७२	कि.मी.	१.८८	२१.७२	१०२३.००	१.८८	२१.७२	१००	१०१९.७१	९९.६८	
७	ट्रयूम पार्इप राख्ने कार्य	३११५१	२७.५०	१२७.७०	२.७१	र.मी.	२७.५०	२.७१	१२७.७०	३०.००	२.९६	१०९	१४८.३१	११६.१४	
८	अन्य निर्माण कार्य	३११५१	१००.००	८०.००	१.७०	प्र.स.	१००.००	१.७०	८०.००	१००.००	१.७०	१००	५८.००	७२.५०	
(क)	जम्मा			४७०९.७०	१००				४७०९.७०				४३५६.९६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			४७०९.७०	१००			१००	४७०९.७०				४३५६.९६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.									७ यस अवधिको खर्च (रु.)							९८८८.७५
३ मन्त्रालय									(अ) चालु							
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम									(आ) पूँजीगत							
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम									(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार						९८८८.७५
६ यस अवधिको बजेट (रु.)										२. संस्था						
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार									३. जनसहभागिता						०.००
	२. संस्था								(ख) वैदेशिक	१. ऋण						
	३. जनसहभागिता									२. अनुदान						
(ख) वैदेशिक	१. ऋण								८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत							६६.१७
	२. अनुदान								९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)							
(ग) दातृ संस्था									१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)							

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ट्याङ्की निर्माण कार्य	३११५६	६.००	५८००.९१	४०.४४	गोटा	६.००	४०.४४	५८००.९१	३.००	२०.२२	५०	२०१३.३१	३४.७१	क्रमागत
२	धारा निर्माण कार्य	३११५६	१४९.००	४५०.००	३.१४	गोटा	१४९.००	३.१४	४५०.००	१२५.००	२.६३	८४	३७५.००	८३.३३	
३	इन्टेक निर्माण कार्य	३११५६	५.००	४५०.००	३.१४	गोटा	५.००	३.१४	४५०.००	०	०	०	०	०	
४	पाइप र फिटिङ खरिद कार्य	३११५६	२७.००	७१४४.३१	४९.८०	कि.मी.	२७.००	४९.८०	७१४४.३१	१६.००	२९.५१	५९	६८५७.४४	९५.९८	
५	अन्य निर्माण कार्य	३११५६	१००.००	५००.००	३.४९	प्र.स.	१००.००	३.४९	५००.००	१००.००	३.४९	१००	४३.००	८.६०	
(क)	जम्मा			१४३४५.२२	१००				१४३४५.२२				९२८८.७५		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			६००.००					६००.००				६००.००		
(ग)	कूल जम्मा			१४९४५.२२	१००			१००	१४९४५.२२				९८८८.७५		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१४१४.८२
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	लप्सी खोला कटुन्जे खानेपानी आयोजना वडा नं. ४ र ५	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १४१४.८२
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४५८७.२१	३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४५८७.२१	१. ऋण	
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००		
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	३०.८४
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ट्याङ्की निर्माण कार्य	३१५१६	१.००	३५०.००	७.८९	गोटा	१.००	७.८९	३५०.००	१.००	७.८९	१००	३५०.००	१००.००	क्रमागत
२	धारा निर्माण कार्य	३१५१६	६९.००	२१०.००	४.७३	गोटा	६९.००	४.७३	२१०.००	६९.००	४.७३	१००	२१०.००	१००.००	
३	इन्टेक निर्माण कार्य	३१५१६	१.००	२५०.००	५.६३	गोटा	१.००	५.६३	२५०.००	०	०	०	०	०	
४	पाइप र फिटिङ खरिद कार्य	३१५१६	६.७०	३५०७.२१	७९.०४	कि.मी.	६.७०	७९.०४	३५०७.२१	४.००	४७.१९	६०	६९६.८२	१९.८७	
५	अन्य निर्माण कार्य	३१५१६	१००.००	१२०.००	२.७०	प्र.स.	१००.००	२.७०	१२०.००	१००.००	२.७०	१००	८.००	६.६७	
(क)	जम्मा			४४३७.२१	१००				४४३७.२१				१२६४.८२		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			१५०.००					१५०.००				१५०.००		
(ग)	कूल जम्मा			४५८७.२१	१००			१००	४५८७.२१				१४१४.८२		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ६५

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८						(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.			७	यस अवधिको खर्च (रु.)		१७५३.५६	
३	मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय			(अ) चालु			
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	भोगटेनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्खाल निर्माण			(आ) पूंजीगत			
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल			(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१७५३.५६	
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	१७८५.०६				२. संस्था		
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१७८५.०६			३. जनसहभागिता	०.००	
		२. संस्था			(ख) वैदेशिक	१. ऋण		
		३. जनसहभागिता	०.००			२. अनुदान		
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		९८.२४	
		२. अनुदान		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)			
	(ग) दातृ संस्था			१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)			

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	पक्कि पर्खाल निर्माण कार्य	३११५९	८५.००	१७३१.०६	१००.००	र.मी.	८५.००	१००.००	१७३१.०६	८६.००	१०१.१८	१०१.१८	१६९९.५६	९८.१८	सम्पन्न
(क)	जम्मा			१७३१.०६	१००				१७३१.०६				१६९९.५६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			५४.००					५४.००				५४.००		
(ग)	कल जम्मा			१७८५.०६	१००			१००	१७८५.०६				१७५३.५६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	३१७७.१२
२ बजेट उपशीर्षक नं.			
३ मन्त्रालय	संघीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कुपिण्डे खोला क्षेत्रीगाउँ बाहुनगाउँ खानेपानी आयोजना वडा नं. ५	(आ) पूँजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	३१७७.१२
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६४३०.३७	१. नेपाल सरकार	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२. संस्था	
२. संस्था	६४३०.३७	३. जनसहभागिता	०.००
३. जनसहभागिता	०.००	(ख) वैदेशिक	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	१. ऋण	
२. अनुदान		२. अनुदान	
(ग) दातृ संस्था		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	४९.४१
		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ट्याङ्की निर्माण कार्य	३११५६	४.००	२९०१.८९	४६.८८	गोटा	४.००	४६.८८	२९०१.८९	४.००	४६.८८	१००	९८९.१६	३४.०९	क्रमागत
२	धारा निर्माण कार्य	३११५६	९५.००	२८५.००	४.६०	गोटा	९५.००	४.६०	२८५.००	९५.००	४.६०	१००	२८५.००	१००.००	
३	इन्टेक निर्माण कार्य	३११५६	३.००	३०३.७२	४.९१	गोटा	३.००	४.९१	३०३.७२	०	०	०	०	०	
४	पाइप र फिटिङ खरिद कार्य	३११५६	१२.००	२५४९.७६	४१.१९	कि.मी.	१२.००	४१.१९	२५४९.७६	५.९६	२०.४६	५०	१६१४.९६	६३.३४	
५	अन्य निर्माण कार्य	३११५६	१००.००	१५०.००	२.४२	प्र.स.	१००.००	२.४२	१५०.००	१००.००	२.४२	१००	४८.००	३२.००	
(क)	जम्मा			६९९०.३७	१००				६९९०.३७				२९३७.१२		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			२४०.००					२४०.००				२४०.००		
(ग)	कूल जम्मा			६४३०.३७	१००			१००	६४३०.३७				३१७७.१२		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ६७

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)	४९६८.१४
३	मन्त्रालय	संघीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय		(अ) चालु	
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण बडा न. १		(आ) पूँजीगत	
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४९६८.१४
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	५४९२.७८			२. संस्था
	(क) आन्तरीक	५४९२.७८			३. जनसहभागिता ०.००
	१. नेपाल सरकार			(ख) वैदेशिक	१. ऋण
	२. संस्था				२. अनुदान
	३. जनसहभागिता	०.००		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९०.४५
	(ख) वैदेशिक			९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
	१. ऋण			१०	वित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)
	२. अनुदान				
	(ग) दातु संस्था				

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माण किन्ताडफेदी		१.००	५१९२.७८	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	५१९२.७८	१.००	१००.००	१००	४६६८.१४	८९.९०	सम्पन्न
(क)	जम्मा			५१९२.७८	१००				५१९२.७८				४६६८.१४		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			३००.००					३००.००				३००.००		
(ग)	कूल जम्मा			५४९२.७८	१००			१००	५४९२.७८				४९६८.१४		

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व. २०७७/०७८

(रकम रु हजारमा)

२ बजेट उपशीर्षक नं.

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

४६२१.०१

३ मन्त्रालय

संघीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

(अ) चाल

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

टोडके धमलागाउ पुरानो छाप मैयादेवी सडक वडा न. ५

(आ) पंजीगत

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

श्यामकृष्ण पौडेल

(क) आन्तरीक

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

၇၀၀၃၃.၇၆

१. नेपाल सरकार

৪৬২৭.০৭

(क) आन्तरीक १ नेप

१००३३.१७

२. संस्था

0.00

२. संस्था

0.00

(ख) वैदेशिक

१. ऋण

(ख) वैदेशिक

१ ऋण

८ वार्षिक बजेटको तलनामा खर्च प्रतिशत

٧٤,٠٤

૨. અન્નદાન

९ शरुदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च प्रतिशत (कल लागतको तलनामा)

(ग) दात संस्था

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कल अवधिको तलनामा)

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३११५१	३.५०	२५१.७५	२.६७	कि.मी.	३.५०	२.६७	२५१.७५	३.५०	२.६७	१००	१६०.४६	६३.७४	क्रमागत
२	पक्की नाली निर्माण कार्य	३११५१	२.५०	१६९५.००	१७.९७	कि.मी.	२.५०	१७.९७	१६९५.००	१.५०	१०.७८	६०	८१८.६९	४८.३०	
३	ग्याब्रियण पर्खाल निर्माण कार्य	३११५१	३००.००	७८०.३९	८.२७	घ.मी.	३००.००	८.२७	७८०.३९	९०.००	२.४८	३०	२५४.२५	३२.५८	
४	पक्कि ढुङगाको पर्खाल निर्माण कार्य	३११५१	५५०.००	४१३४.०८	४३.८२	घ.मी.	५५०.००	४३.८२	४१३४.०८	४२९.९६	३४.२६	७८	२५६७.२६	६२.१०	
५	ग्राभेल गर्ने कार्य	३११५१	२.५०	१०००.००	१०.६०	कि.मी.	२.५०	१०.६०	१०००.००	०	०	०	०	०	
६	ट्यूम पाईप राख्ने कार्य	३११५१	३०.००	२२१.००	२.३४	र.मी.	३०.००	२.३४	२२१.००	३०.००	२.३४	१००	२२०.३५	९९.७१	
७	अन्य निर्माण कार्य	३११५१	१००.००	१३५०.९५	१४.३२	प्र.स.	१००.००	१४.३२	१३५०.९५	०	०	०	०	०	
(क)	जम्मा			९४३३.१७	१००				९४३३.१७				४०२१.०१		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			६००.००					६००.००				६००.००		
(ग)	कूल जम्मा			१००३३.१७	१००			१००	१००३३.१७				४६२१.०१		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ६९

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व. २०७७/०७८

२ बजेट उपशीर्षक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार

२. संस्था

३. जनसहभागिता

(ख) वैदेशिक १. ऋण

૨. અનુદાન

(ग) दातृ संस्था

२०७७/०७८

संघीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

लपाङ जिरो पोइन्ट कोरथोक सडक निर्माण वडा न. १

श्यामकृष्ण पौडेल

६३६५. ७१

६३६५. ७१

0.00

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चाल

(आ) पंजीगत

(क) आन्तरीक

(ख) वैदेशिक

८ वार्षिक बजेटको तलनामा खर्च प्रतिशत

९ शरदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च प्रतिशत (कल लागतको तलनामा)

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कल अवधिको तलनामा)

४३२६.६३

४३२६.६३

0.00

৬৬.৭৬

त (कुल लागतको तुलनामा)

नामा)

(रकम रु हजारमा)

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३११५१	३.१०	२८८.७२	४.७६	कि.मी.	३.१०	४.७६	२८८.७२	२.००	३.०७	६५	३५०.५०	१२१.४०	क्रमागत
२	कच्ची नाली निर्माण कार्य	३११५१	१.००	५०.००	०.८२	कि.मी.	१.००	०.८२	५०.००	१.००	०.८२	१००	५०.००	१००.००	
३	पक्की नाली निर्माण कार्य	३११५१	१.९१	४६८९.८०	७७.३२	कि.मी.	१.९१	७७.३२	४६८९.८०	०.८०	३२.३८	४२	२६८६.७७	५७.२९	
४	ग्यावियण पर्खाल निर्माण कार्य	३११५१	२४८.००	७५६.६४	१२.४७	घ.मी.	२४८.००	१२.४७	७५६.६४	२३६.५०	११.९०	९५	७२१.५६	९५.३६	
५	ह्यूम पाईप राख्ने कार्य	३११५१	१५.००	१५२.५५	२.५१	र.मी.	१५.००	२.५१	१५२.५५	१५.००	२.५१	१००	१५२.५५	१००.००	
६	अन्य निर्माण कार्य	३११५१	१००.००	१२८.००	२.११	प्र.स.	१००.००	२.११	१२८.००	१००	२.११	१००	६५.२५	५०.९८	
(क)	जम्मा			६०६५.७१	१००				६०६५.७१				४०२६.६३		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			३००.००					३००.००				३००.००		
(ग)	कुल जम्मा			६३६५.७१	१००			१००	६३६५.७१				४३२६.६३		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	३६५०११०३	७ यस अवधिको खर्च (रु.)
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	भो.पू. क्षेत्रगत कार्यक्रम	(आ) पूजीगत
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६११७.७८	१. नेपाल सरकार
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकारको दुई पटक निकासी गरी ४५६३.००	२. संस्था
२. संस्था		३. जनसहभागिता पालिका
३. जनसहभागिता पालिका	२३१.००	जम्मा खर्च
(ख) वैदेशिक	१. संघीय सरकारको १३२३.७८	२. अनुदान
२. अनुदान		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत
(ग) दातृ संस्था		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	धार्ना टस पुल निर्माण बडा नं. २	३११५१	१.००	२५६०.३०	४१.८५	गोटा	१.००	४१.८५	२५६०.३०	१.००	४१.८५	१००.००	२१३०.००	८३.१९
२	हजारे मुसुरेभञ्ज्याङ भो.पू. बडा नं. ४	३११५१	१.००	३५५७.४८	५८.१५	गोटा	१.००	५८.१५	३५५७.४८	१.००	५८.१५	१००.००	२०१२.४६	५६.५७
(क)	जम्मा			६११७.७८	१००			१००	६११७.७८				४१४२.४६	
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा			६११७.७८	१००			१००	६११७.७८				४१४२.४६	

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ७१



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९५.९०	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	ताडजोमाने स्वास्थ्य इकाई भवन घेराबार	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९५.९०
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९६.१०	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	४९६.१०	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.९६	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	घेराबार तथा गेट निर्माण कार्य	४०.००	४९६.१०	१००.००	र.मी.	४०.००	१००.००	४९६.१०	४०.००	१००.००	१००	४९५.९०	९९.९६	
(क)	जम्मा		४९६.१०					४९६.१०				४९५.९०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९६.१०	१००			१००	४९६.१०				४९५.९०		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु हजारमा)

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

৭৭৬.৭৬

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

(अ) चालू

भर्याडभरुड खोलामा ग्याबियन पर्खाल निर्माण

(आ) पंजीगत

श्यामकण्ठ पौडेल

(क) आन्तरीक

१. नेपाल सरकार

৭৭৬.৭৬

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

१९८.६५

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार

१९८.६५

२. संस्था

0.00

(ख) वैदेशिक १. ऋण

૨. અનુદાન

(ग) दातृ संस्था

(ख) वैदेशिक

१. ऋण

0.00

૨. અન્નદાન

८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

99.33

९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ग्याबियन पर्खाल निर्माण कार्य	४२.००	१९८.६५	१००.००	घ.मी.	४२.००	१००.००	१९८.६५	४२.००	१००.००	१००	१९७.९७	९९.६६	
(क)	जम्मा		१९८.६५					१९८.६५				१९७.९७		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		१९८.६५	१००			१००	१९८.६५				१९७.९७		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९७.५०	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	भोगटेनी सडकमा ह्युम पाईप र ट्याङ्की मर्मत कार्य	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९७.५०
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९८.००	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	४९८.००	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.९०	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	पक्क नाली निर्माण कार्य	२९.००	१३०.००	२६.१०	र.मी.	२९.००	२६.१०	१३०.००	२९.००	२६.१०	१००	१३१.००	१००.७७	
२	ह्युम पाईप राख्ने कार्य	१२.५०	७७.००	१५.४६	र.मी.	१२.५०	१५.४६	७७.००	१२.५०	१५.४६	१००	७७.००	१००.००	
३	ट्याङ्की मर्मत कार्य	१००.००	२९१.००	५८.४३	प्र.स.	१००.००	५८.४३	२९१.००	१००.००	५८.४३	१००	२८९.५०	९९.४८	
(क)	जम्मा		४९८.००					४९८.००				४९७.५०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९८.००	१००			१००	४९८.००				४९७.५०		

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व. २०७७/०७८

२ बजेट उपशीर्षक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल

६	यस अवधिको बजेट (रु.)	१९९.६०
---	----------------------	--------

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार १९९.६०

२. संस्था

३. जनसहभागिता	0.00
---------------	------

(ख) वैदेशिक १. ऋण

२. अनुदान

(ग) दातृ संस्था

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सिस्ने खोला साना बोराड सडक निर्माण

श्यामकण्ठ पौडेल

১১১.৬০

৭৭৭.৬০

0.00

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चालू

(आ) पंजीगत

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार १९८.९६

२. संस्था

३. जनसहभागिता	0.00
---------------	------

(ख) वैदेशिक

૨. અનુદાન

८ वार्षिक बजेटको तलनामा खर्च प्रतिशत ९९.६८

९ शरुदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च प्रतिशत (कल लागतको तलनामा)

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

(रकम रु हजारमा)

१९८.९६

१९८.९६

0.00

९९.६५

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	नया सडक निर्माण कार्य	०.५८	१९९.६०	१००.००	कि.मी.	०.५८	१००.००	१९९.६०	०.६३	१०८.६२	१०९	१९८.९६	९९.६८	
(क)	जम्मा		१९९.६०					१९९.६०				१९८.९६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		१९९.६०	१००			१००	१९९.६०				१९८.९६		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ७५



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९७.९३
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	ग्याबियन तारजाली खरिद कार्य	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४९७.९३
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९७.९३	३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४९७.९३	(ख) वैदेशिक	१. ऋण
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था			

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ग्याबियन तार जाली खरिद कार्य	१५६.००	४९७.९३	१००.००	थान	१५६.००	१००.००	४९७.९३	१५६.००	१००.००	१००	४९७.९३	१००.००	
(क)	जम्मा		४९७.९३					४९७.९३				४९७.९३		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९७.९३	१००			१००	४९७.९३				४९७.९३		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	४९३.७४	(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.			(अ) चालु		
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	हजारे बिच टोलमा ग्याबियन पर्खाल लगाउने काम		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९३.७४
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल			२. संस्था	
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	४९३.७५		(ख) वैदेशिक	१. ऋण	०.००
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार			२. अनुदान	
	२. संस्था	४९३.७५				
	३. जनसहभागिता	०.००				
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.००
	२. अनुदान		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
	(ग) दातृ संस्था		१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ग्याबियन पर्खाल लगाउने काम	९०.००	४९३.७५	१००.००	घ.मी.	९०.००	१००.००	४९३.७५	९०.००	१००.००	१००	४९३.७४	१००.००	
(क)	जम्मा		४९३.७५					४९३.७५				४९३.७४		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		४९३.७५	१००			१००	४९३.७५				४९३.७४		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)	४९३.५८
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु	
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	घोर्मु बाल विकास मेशेनरी बाल निर्माण		(आ) पूँजीगत	
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९३.५८
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	४९४.८४		२. संस्था	
	(क) आन्तरीक	४९४.८४		३. जनसहभागिता	०.००
	१. नेपाल सरकार		(ख) वैदेशिक	१. ऋण	
	२. संस्था			२. अनुदान	
	३. जनसहभागिता	०.००	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.७५
	(ख) वैदेशिक		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
	१. ऋण		१०	वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
	२. अनुदान				
	(ग) दातृ संस्था				

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ढुङ्गाको पर्खाल लगाउने काम	३६.९७	४९४.८४	१००.००	घ.मी.	३६.९७	१००.००	४९४.८४	३७.१३	१००.४३	१००	४९३.५८	९९.७५	
(क)	जम्मा		४९४.८४					४९४.८४				४९३.५८		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		४९४.८४	१००			१००	४९४.८४				४९३.५८		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.									७ यस अवधिको खर्च (रु.)						४९०.३६
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय								(अ) चालु						
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	लपाङ मार्पाक सडकमा ह्यूम पाईप राख्ने काम								(आ) पूँजीगत						
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल								(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार					४९०.३६
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९२.५४									२. संस्था					
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९२.५४							(ख) वैदेशिक	१. ऋण					०.००
	२. संस्था									२. अनुदान					
	३. जनसहभागिता	०.००													
(ख) वैदेशिक	१. ऋण								८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत						९९.५६
	२. अनुदान								९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)						
(ग) दातृ संस्था									१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)						

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ह्यूम पाईप राख्ने काम	४५.००	४९२.५४	१००.००	र.मी.	४५.००	१००.००	४९२.५४	४५.००	१००.००	१००	४९०.३६	९९.५६	
(क)	जम्मा		४९२.५४					४९२.५४				४९०.३६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९२.५४	१००			१००	४९२.५४				४९०.३६		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)	२९६.६२
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु	
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	न्यायिक समिति तथा इजलास व्यवस्थापन		(आ) पूँजीगत	
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार २९६.६२
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	२९६.६२		२. संस्था	
	(क) आन्तरीक	२९६.६२		३. जनसहभागिता	०.००
	१. नेपाल सरकार			(ख) वैदेशिक	१. ऋण
	२. संस्था			२. अनुदान	
	३. जनसहभागिता	०.००			
	(ख) वैदेशिक		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
	१. ऋण		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
	२. अनुदान		१०	वित्तोको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
	(ग) दातु संस्था				

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	इजलास व्यवस्थापन कार्य	१००.००	२९६.६२	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	२९६.६२	१००.००	१००.००	१००	२९६.६२	१००.००	
(क)	जम्मा		२९६.६२					२९६.६२				२९६.६२		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		२९६.६२	१००			१००	२९६.६२				२९६.६२		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९५.४२	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कटुन्जे हेल्थपोष्ट कुरुवा घर निर्माण	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९५.४२
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९५.९३	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	४९५.९३	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.९०	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	कुरुवा घर निर्माण कार्य	२.००	४९५.९३	१००.००	कोठा	२.००	१००.००	४९५.९३	२.००	१००.००	१००	४९५.४२	९९.९०	
(क)	जम्मा		४९५.९३					४९५.९३				४९५.४२		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९५.९३	१००			१००	४९५.९३				४९५.४२		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.															
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय														
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	मार्षिक हेल्थपोष्ट कुरुवा घर निर्माण														
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल														
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९४.६२														
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९४.६२													
	२. संस्था														
	३. जनसहभागिता	०.००													
(ख) वैदेशिक	१. ऋण														
	२. अनुदान														
(ग) दातृ संस्था															
७ यस अवधिको खर्च (रु.)															
	(अ) चालु														
	(आ) पूँजीगत														
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४४८.२३												
		२. संस्था													
		३. जनसहभागिता	०.००												
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण													
		२. अनुदान													
८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत															९०.६२
९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)															
१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)															

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	कुरुवा घर निर्माण कार्य	२.००	४९४.६२	१००.००	कोठा	२.००	१००.००	४९४.६२	२.००	१००.००	१००	४४८.२३	९०.६२	
(क)	जम्मा		४९४.६२					४९४.६२				४४८.२३		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९४.६२	१००			१००	४९४.६२				४४८.२३		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९५.००
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	पालिका भवन घेराबार निर्माण	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४९५.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९५.९२	३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४९५.९२	१. ऋण	
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.८१
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था			

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	घेराबार निर्माण कार्य	६०.००	२५२.९२	५९.००	र.मी.	६०.००	५९.००	२५२.९२	५०.००	४२.५०	८३	२५२.००	९९.६४	
२	मेशेनरी पर्खाल निर्माण कार्य	१९.६८	२४३.००	४९.००	घ.मी.	१९.६८	४९.००	२४३.००	२१.१२	५२.५९	१०७	२४३.००	१००.००	
(क)	जम्मा		४९५.९२					४९५.९२				४९५.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९५.९२	१००			१००	४९५.९२				४९५.००		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ८३



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९४.२९	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कवि सुवानन्द स्मृति निर्माण	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९४.२९
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९५.७५	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	४९५.७५	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.७१	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था				

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	कवि सुवानन्द स्मृति निर्माण कार्य	१००.००	४९५.७५	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	४९५.७५	१००.००	१००.००	१००	४९४.२९	९९.७१	
(क)	जम्मा		४९५.७५					४९५.७५				४९४.२९		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९५.७५	१००			१००	४९५.७५				४९४.२९		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु हजारमा)

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

४७६. ७७

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

(अ) चालू

सिंचाईको लागि पाईप खरिद कार्य वडा नं. २

(आ) पंजीगत

श्यामकण्ठ पौडेल

(क) आन्तरीक

१. नेपाल सरकार

४७६. ७१

४७६.७७

(क) आन्तरीक

१. नेपाल सरकार

४७६. ७७

२. संस्था

३. जनसहभागिता

0.00

(ख) वैदेशिक

१. ऋण

૨. અનુદાન

(ग) दातृ संस्था

८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

900.00

९ शरदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सिंचाईको लागि पाईप खरिद र दैबिप्रकोप लागि आवश्यक पाईप खरिद कार्य	३००२.००	४७६.७१	१००.००	र.मी.	३००२.००	१००.००	४७६.७१	३००२.००	१००.००	१००	४७६.७१	१००.००	
(क)	जम्मा		४७६.७१					४७६.७१				४७६.७१		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		४७६.७१	१००			१००	४७६.७१				४७६.७१		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८													(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.								७ यस अवधिको खर्च (रु.)						३९४.०४
३ मन्त्रालय								(अ) चालु						
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम								(आ) पूँजीगत						
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम								(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार					३९४.०४
६ यस अवधिको बजेट (रु.)									२. संस्था					
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार								३. जनसहभागिता					०.००
	२. संस्था								(ख) वैदेशिक	१. ऋण				
	३. जनसहभागिता									२. अनुदान				
(ख) वैदेशिक	१. ऋण							८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत						९९.३६
	२. अनुदान							९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)						
(ग) दातृ संस्था								१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)						

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	बोराड सिंचाई तथा अन्य आयोजनाको लागि पाईप वडा नं. १ र धाराधेरी पुछारटोल सिंचाई पाईप, वडा नं. २	८५६.००	३९६.५८	१००.००	र.मी.	८५६.००	१००.००	३९६.५८	८५६.००	१००.००	१००	३९४.०४	९९.३६	
(क)	जम्मा		३९६.५८					३९६.५८				३९४.०४		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		३९६.५८	१००			१००	३९६.५८				३९४.०४		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९३.७८
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु	
	सिंचाईको तथा खानेपानीको लागि पाईप	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	खरिद कार्य वडा नं. १ देखि ५	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४९३.७८
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९६.९७	३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४९६.९७	(ख) वैदेशिक	१. ऋण
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.३६
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था			

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सिंचाई तथा खानेपानी आयोजनाको लागि पाईप खरिद	३७५०.००	४९६.९७	१००.००	र.मी.	३७५०.००	१००.००	४९६.९७	३७५०.००	१००.००	१००	४९३.७८	९९.३६	
(क)	जम्मा		४९६.९७					४९६.९७				४९३.७८		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९६.९७	१००			१००	४९६.९७				४९३.७८		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.															२७८.९९
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय														
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कुपिण्डे खानेपानीको लागि पम्प खरिद कार्य														
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल														
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२७८.९९														
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२७८.९९													
	२. संस्था														
	३. जनसहभागिता	०.००													
(ख) वैदेशिक	१. ऋण														
	२. अनुदान														
(ग) दातृ संस्था															
७ यस अवधिको खर्च (रु.)															
(अ) चालु															
(आ) पूँजीगत															
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२७८.९९													
	२. संस्था														
	३. जनसहभागिता	०.००													
(ख) वैदेशिक	१. ऋण														
	२. अनुदान														
८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत															१००.००
९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)															
१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)															

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	पम्प खरिद कार्य	१.००	२७८.९९	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	२७८.९९	१.००	१००.००	१००	२७८.९९	१००.००	
(क)	जम्मा		२७८.९९					२७८.९९				२७८.९९		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		२७८.९९	१००			१००	२७८.९९				२७८.९९		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु हजारमा)

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

৭৭০.৭৭

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

(अ) चालू

चौतारा बिपद भवन घेराबार

(आ) पंजीगत

श्यामकृष्ण पौडेल

(क) आन्तरीक

१. नेपाल सरकार

990.99

৭৯০.২৬

(क) आन्तरीक

१. नेपाल सरकार

৭৯০.২৬

२. संस्था

३. जनसहभागिता

0.00

(ख) वैदेशिक

१. ऋण

૨. અનુદાન

(ग) दातृ संस्था

८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

99.95

९ शरदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	बिपद भवन घेराबार निर्माण कार्य	२०.००	१९०.२७	१००.००	र.मी.	२०.००	१००.००	१९०.२७	२०.००	१००.००	१००	१९०.१९	९९.९६	
(क)	जम्मा		१९०.२७					१९०.२७				१९०.१९		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		१९०.२७	१००			१००	१९०.२७				१९०.१९		

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

୧ ଆ. ବ. ୨୦୭୭/୦୭୮

२ बजेट उपशीर्षक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २९७.१६

२. संस्था

३. जनसहभागिता	0.00
---------------	------

(ख) वैदेशिक १. ऋण

૨. અનુદાન

(ग) दातृ संस्था

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चाल

(आ) पंजीगत

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २९७.१६

२. संस्था

३. जनसंख्या

१. ऋण

૨. અનુદાન

८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

९ शरुदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च प्रतिशत (कल लागतको तलनामा)

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

(रकम रु हजारमा)

২৯৬.৭৬

২৫৬.৭৬

0.00

900.00

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सोलार बत्ति जडान गर्ने कार्य (जम्मा ६ सेट)	१००.००	२९७.१६	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	२९७.१६	१००.००	१००.००	१००	२९७.१६	१००.००	
(क)	जम्मा		२९७.१६					२९७.१६				२९७.१६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		२९७.१६	१००			१००	२९७.१६				२९७.१६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४८२.७६	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	सेमजोड छपगाड खानेपानी पाईप तथा फिटिङ खरिद कार्य	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४८२.७६	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४८२.७६	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४८२.७६	१. ऋण		
२. संस्था		२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	पाईप तथा फिटिङ खरिद कार्य	१००.००	४८२.७६	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	४८२.७६	१००.००	१००.००	१००	४८२.७६	१००.००	
	जम्मा पाईप १९८० मी.													
(क)	जम्मा		४८२.७६					४८२.७६				४८२.७६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४८२.७६	१००			१००	४८२.७६				४८२.७६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८													(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.									७ यस अवधिको खर्च (रु.)					३९७.८८
३ मन्त्रालय									(अ) चालु					
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम									(आ) पूँजीगत					
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम									(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार				३९७.८८
६ यस अवधिको बजेट (रु.)										२. संस्था				
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार									३. जनसहभागिता				०.००
	२. संस्था									१. ऋण				
	३. जनसहभागिता									२. अनुदान				
(ख) वैदेशिक	१. ऋण								८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत					९९.९७
	२. अनुदान								९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)					
(ग) दातृ संस्था									१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	शिवालय मन्दिर निर्माण	१.००	३९८.००	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	३९८.००	१.००	१००.००	१००	३९७.८८	९९.९७	
(क)	जम्मा		३९८.००					३९८.००				३९७.८८		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		३९८.००	१००			१००	३९८.००				३९७.८८		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

900.00

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ड्याक्टरको टुली खरिद गर्ने कार्य	१.००	३३५.००	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	३३५.००	१.००	१००.००	१००	३३५.००	१००.००	
(क)	जम्मा		३३५.००					३३५.००				३३५.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		३३५.००	१००			१००	३३५.००				३३५.००		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८						(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)			१९७.१७	
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु				
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वाकारह शौचालय निर्माण कार्य		(आ) पूँजीगत				
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार		१९७.१७	
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	१९७.७९			२. संस्था			
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार			३. जनसहभागिता		०.००	
		२. संस्था		(ख) वैदेशिक	१. ऋण			
		३. जनसहभागिता			२. अनुदान			
		०.००		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत			९९.६९
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)			
		२. अनुदान		१०	वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)			
	(ग) दातृ संस्था							

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	शौचालय निर्माण कार्य	१.००	१९७.७९	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	१९७.७९	१.००	१००.००	१००	१९७.१७	९९.६९	
(क)	जम्मा		१९७.७९					१९७.७९				१९७.१७		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		१९७.७९	१००			१००	१९७.७९				१९७.१७		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	३९२.७४
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	महाभिर चुलि मदमार्ग निर्माण	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ३९२.७४
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	३९३.७८	३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ३९३.७८	(ख) वैदेशिक	१. ऋण
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.७४
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था			

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	गोरेटो बाटो तथा सिढी निर्माण कार्य	०.११	३९३.७८	१००.००	कि.मी.	०.११	१००.००	३९३.७८	०.१२	१०९.०९	१०९	३९२.७४	९९.७४	
(क)	जम्मा		३९३.७८					३९३.७८				३९२.७४		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		३९३.७८	१००			१००	३९३.७८				३९२.७४		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.									७ यस अवधिको खर्च (रु.)						४९९.६६
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय								(अ) चालु						
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	देबिस्थान नया ट्याक सडक निर्माण								(आ) पूँजीगत						
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल								(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार					४९९.६६
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९२.९४									२. संस्था					
(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	४९२.९४								३. जनसहभागिता					०.००
	२. संस्था								(ख) वैदेशिक	१. ऋण					
	३. जनसहभागिता	०.००								२. अनुदान					
(ख) वैदेशिक	१. ऋण								८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत						९९.७४
	२. अनुदान								९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)						
(ग) दातृ संस्था									१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)						

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	नया सडक निर्माण कार्य	०.५७	४९२.९४	१००.००	कि.मी.	०.५७	१००.००	४९२.९४	०.६३	११०.५३	१११	४९९.६६	९९.७४	
(क)	जम्मा		४९२.९४					४९२.९४				४९९.६६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९२.९४	१००			१००	४९२.९४				४९९.६६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४८९.३९
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	बेतिनी खानेपानी तथा चर्च निर्माण	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४८९.३९
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४८९.९६	३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४८९.९६	१. ऋण	
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.८८
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था			

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	धारा निर्माण कार्य	१७.००	२८९.९६	५९.१८	गोटा	१७.००	५९.१८	२८९.९६	१७.००	५९.१८	१००	२८९.३९	९९.८०	
२	चर्चको लागि जग्गा सम्प्राप्त गर्ने काम	१००.००	२००.००	४०.८२	प्र.स.	१००.००	४०.८२	२००.००	१००.००	४०.८२	१००	२००.००	१००.००	
(क)	जम्मा		४८९.९६					४८९.९६				४८९.३९		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४८९.९६	१००			१००	४८९.९६				४८९.३९		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ९७



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.									७ यस अवधिको खर्च (रु.)						३९४.०६
३ मन्त्रालय									(अ) चालु						
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम									(आ) पूँजीगत						
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम									(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार					३९४.०६
६ यस अवधिको बजेट (रु.)										२. संस्था					
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार									३. जनसहभागिता					०.००
	२. संस्था									(ख) वैदेशिक	१. ऋण				
	३. जनसहभागिता									२. अनुदान					
(ख) वैदेशिक	१. ऋण								८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत						९९.८२
	२. अनुदान								९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)						
(ग) दातृ संस्था									१० बित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)						

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	नया सडक निर्माण कार्य	०.४२	३९४.७९	१००.००	कि.मी.	०.४२	१००.००	३९४.७९	०.३१	७३.८१	७४	३९४.०६	९९.८२	
(क)	जम्मा		३९४.७९					३९४.७९				३९४.०६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		३९४.७९	१००			१००	३९४.७९				३९४.०६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९६.९४	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	ल्यापटप तथा डेक्सटप खरिद कार्य	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९६.९४
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९६.९४	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	४९६.९४	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ल्यापटप तथा डेक्सटप खरिद कार्य	१००.००	४९६.९४	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	४९६.९४	१००.००	१००.००	१००	४९६.९४	१००.००	
(क)	जम्मा		४९६.९४					४९६.९४				४९६.९४		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९६.९४	१००			१००	४९६.९४				४९६.९४		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	२९७.५०	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	चौतारा सामुदायीक भवन पक्की पर्खाल निर्माण कार्य	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२९७.५०
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२९७.८७	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	२९७.८७	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.८८	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सामुदायीक भवन पक्की पर्खाल निर्माण कार्य	२४.४०	२९७.८७	१००.००	घ.मी.	२४.४०	१००.००	२९७.८७	२४.३८	९९.९२	१००	२९७.५०	९९.८८	
(क)	जम्मा		२९७.८७					२९७.८७				२९७.५०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		२९७.८७	१००			१००	२९७.८७				२९७.५०		

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

୧ ଆ. ବ. ୨୦୭୭/୦୭୮

२ बजेट उपशीर्षक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार

१. निवास
२. संस्था

३. जनसहभागिता 0.00

(ख) वैदेशिक १. ऋण

૨. અનુદાન

(ग) दात संस्था

२०७७/०७८

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सड़क मर्मत कार्य वडा नं. ५ (दशै)

श्यामकण्ठ पौडेल

४९०.२७

४९०.२७

0.00

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चाल

(आ) पंजीगत

(क) आन्तरीक

(ख) वैदेशिक

८ वार्षिक बजेटको तलनामा खर्च प्रतिशत

९ शरुदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च प्रतिशत (कल लागतको तलनामा)

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कल अवधिको तलनामा)

(रकम रु हजारमा)

४८९.२०

४८९.२०

0.00

१. ऋण

૨. અનનદાન

৯৯.৬৮

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	वडा नं. ५ अन्तरगत विभिन्न सडकहरु मर्मत कार्य	१५.९०	४९०.२७	१००.००	कि.मी.	१५.९०	१००.००	४९०.२७	१६.३०	१०२.५२	१०३	४८९.२०	९९.७८	
	katunjebazar,Nayabasti, Nayachhap,Gurung Chhap,Naya swara road,													
	Pujari danda,Dhamala gaun, purano chhap,Besi khola road													
	pujari danda to bahun gaun besi khola road													
	Chhetri gaun,Pujari danda ,baniyachaur road													
	charange betini road ,Devi than road													
	Chunar bhanjyang road ,Pauwa alaiche Road													
	Bihar thok,lam danda road ,Pauwa,Charange phedi road													
	Charange,katunje gumba road,Rip gaun road													
	Charange Maranghat road													
(क)	जम्मा		४९०.२७					४९०.२७				४८९.२०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		४९०.२७	१००			१००	४९०.२७				४८९.२०		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १०१

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)	४५२.३२
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु	
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	सडक मर्मत कार्य बडा नं. ४(दशै)		(आ) पूँजीगत	
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४५२.३२
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	४५२.३२		२. संस्था	
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार		३. जनसहभागिता	०.००
		२. संस्था			
		३. जनसहभागिता	०.००	(ख) वैदेशिक	
				१. ऋण	
				२. अनुदान	
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
		२. अनुदान	९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
	(ग) दात संस्था		१०	बितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	वडा नं. ४ अन्तरगत विभिन्न सडकहरु मर्मत कार्य	१४.८०	४५२.३२	१००.००	कि.मी.	१४.८०	१००.००	४५२.३२	१४.८०	१००.००	१००	४५२.३२	१००.००	
	Bharyang bhurung, Tharpu, Bhogteni Road													
	Kupinde, musure bhanjyang road													
	Tallo bhogteni, duei ghare, thopal khola road													
	Bhar than road													
	selle, tallo selle, urleni road													
	tamai, thopal khola road													
	Tamai, chhap gaun road													
	Chhew haun gumba road													
	bahun gaun tharpu road													
	kalleri gaun road													
(क)	जम्मा		४५२.३२					४५२.३२				४५२.३२		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		४५२.३२	१००			१००	४५२.३२				४५२.३२		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु हजारमा)

२४७.१८

(अ) चालू

(आ) पंजीगत

(क) आन्तरीक

सडक मर्मत कार्य वडा नं. २(दशै)

श्यामकृष्ण पौडेल

२४८. ७७

0.00

८ वार्षिक बजेटको तलनामा खर्च प्रतिशत

९९.३६

९ शरदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कल अवधिको तलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफिय
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	वडा नं. २ अन्तरगत विभिन्न सडकहरु मर्मत कार्य	५.९०	२४८.७७	१००.००	कि.मी.	५.९०	१००.००	२४८.७७	७.३४	१२४.४१	१२४	२४७.१८	९९.३६	
	Marpak pokhari,jyama road,nange road													
	Thutemane,yungarchok road													
	kosinchet main road													
	kaji gaun road													
	Phone ghar,Linge pinge road													
	Tangjamane to Pokhara road													
(क)	जम्मा		२४८.७७					२४८.७७				२४७.१८		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		२४८.७७	१००			१००	२४८.७७				२४७.१८		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८							(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.				७	यस अवधिको खर्च (रु.)		४८९.३८	
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय				(अ) चालु			
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	सडक मर्मत कार्य बडा नं. १ (दशै)				(आ) पूँजीगत			
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल				(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४८९.३८	
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	४८९.३८					२. संस्था		
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४८९.३८				३. जनसहभागिता	०.००	
		२. संस्था				(ख) वैदेशिक	१. ऋण		
		३. जनसहभागिता	०.००				२. अनुदान		
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण				८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
		२. अनुदान				९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
	(ग) दातृ संस्था					१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१	बडा नं. १ अन्तरगत विभिन्न सडकहरु मर्मत कार्य	१२.००	४८९.३८	१००.००	कि.मी.	१२.००	१००.००	४८९.३८	१२.००	१००.००	१००	४८९.३८	१००.००
	Phonedanda to lapang road, Kintangphedi dhokarpur road ,Archale dharapni												
	Healthpost to polchet lapang khola, Thala danda Mandir, Thala hapi danda lama tole												
	Khanigaun lamidanda , Borang keraghari road												
	Borthok sano borang, Nimarchok Borai Chautara												
	Ramche Kagune Janbhawana, Nimarchok khasani Chautara												
	Milanbazar Ring road												
(क)	जम्मा		४८९.३८					४८९.३८				४८९.३८	
(ख)	प्रशासनिक खर्च												
(ग)	कूल जम्मा		४८९.३८	१००			१००	४८९.३८				४८९.३८	



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु हजारमा)

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

४४०.२६

(अ) चालू

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

(आ) पंजीगत

राम्चे साम्दायीक भवन निर्माण

(क) आन्तरीक

श्यामकृष्ण पौडेल

(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार

४४०.२६

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

843.82

२ संस्था

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार

४५३.४२

२ संस्था

२. संस्था

२ संस्था

0.00

३. जनसहभागिता

0.00

१. ऋण

0.00

(ख) वैदेशिक १. ऋण

१. ऋण

૨. અનદાન

0.00

૨. અનુદાન

८ वार्षिक बजेटको तलनामा खर्च प्रतिशत

৯৬.৭০

९ शरदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च प्रतिशत (कल लागतको तलनामा)

(ग) दातृ संस्था

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	दस भवन निर्माण कार्य	१.००	४५३.४२	१००.००	कोठा	१.००	१००.००	४५३.४२	१.००	१००.००	१००	४४०.२६	९७.१०	
(क)	जम्मा		४५३.४२					४५३.४२				४४०.२६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		४५३.४२	१००			१००	४५३.४२				४४०.२६		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १०५

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व. २०७७/०७८

२ बजेट उपशीर्षक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकण्ठ पौडेल

६ यस अवधिको बजेट (रु.) २४९.३४

(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२४९.३४
-------------	----------------	--------

२. संस्था

३. जनसहभागिता	0.00
---------------	------

(ख) वैदेशिक १. ऋण

૨. અનુદાન

(ग) दातृ संस्था

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चालू

(आ) पंजीगत

(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२४७.००
-------------	----------------	--------

२. संस्था

३. जनसहभागिता	0.00
---------------	------

(ख) वैदेशिक

૨. અનુદાન

८ वार्षिक बजेटको तलनामा खर्च प्रतिशत ९९.०६

९ शरुदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च प्रतिशत (कल लागतको तलनामा)

१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सामुदायीक भवन निर्माण कार्य	१.००	२४९.३४	१००.००	कोठा	१.००	१००.००	२४९.३४	१.००	१००.००	१००	२४७.००	९९.०६	
(क)	जम्मा		२४९.३४					२४९.३४				२४७.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		२४९.३४	१००			१००	२४९.३४				२४७.००		

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

୧ ଆ. ବ. ୨୦୭୭/୦୭୮

२ बजेट उपशीर्षक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार

२. संस्था

३. जनसहभागिता

(ख) वैदेशिक १. ऋण

૨. અનુદાન

(ग) दातृ संस्था

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सेमजोड हेल्थपोष्ट करुवा घर निर्माण

श्यामकृष्ण पौडेल

895.20

895.20

0.00

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) चालू

(आ) पंजीगत

(क) आन्तरीक

(ख) वैदेशिक

८ वार्षिक बजेटको तलनामा खर्च प्रतिशत

९ शरदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च प्रतिशत (कल लागतको तलनामा)

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कल अवधिको तलनामा)

४९८.५०

४९८.५०

२. संस्था

३ जनसहभागिता

१. ऋण

૨. અનનદાન

(रकम रु हजारमा)

900.00

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	दुई कोठे कुरुवा घर निर्माण	२.००	४९८.५०	१००.००	कोठा	१.००	१००.००	४९८.५०	२.००	१००.००	१००.००	४९८.५०	१००.००	
(क)	जम्मा		४९८.५०					४९८.५०				४९८.५०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		४९८.५०	१००			१००	४९८.५०				४९८.५०		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १०७



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४८५.५०	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	हात्ति गौडा महादेबस्थान जाने सडक निर्माण	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४८५.५०
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४८८.५०	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार		२. अनुदान	
	२. संस्था	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		९९.३९
	३. जनसहभागिता	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
	२. अनुदान			
(ग) दातृ संस्था				

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	नयाँ सडक निर्माण	०.६०	४८८.५०	१००.००	कि.मी.	०.६०	१००.००	४८८.५०	०.६०	१००.००	१००	४८५.५०	९९.३९	
(क)	जम्मा		४८८.५०					४८८.५०				४८५.५०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४८८.५०	१००			१००	४८८.५०				४८५.५०		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९०.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	लुयोड खा.पा.ट्यांकी तथा प्रहरी चौकी शौचालय निर्माण	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९०.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९२.००	३. जनसहभागिता		
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	४९२.००	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.५९	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	खा.पा.ट्यांकी निर्माण	१.००	२३८.००	४८.३७	गोटा	१.००	४८.३७	२३८.००	१.००	४८.३७	१००	२३८.००	१००.००	
२	शौचालय निर्माण	२.००	१४९.००	३०.२८	कोठा	२.००	३०.२८	१४९.००	२.००	३०.२८	१००	१४९.००	१००.००	
३	ढुङगाको पक्की प्रखाल निर्माण	२२.००	१०५.००	२१.३४	घ.मी.	२२.००	२१.३४	१०५.००	२२.००	२१.३४	१००	१०३.००	९८.१०	
(क)	जम्मा		४९२.००					४९२.००				४९०.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९२.००	१००			१००	४९२.००				४९०.००		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १०९



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.									७ यस अवधिको खर्च (रु.)						१९५.००
३ मन्त्रालय									(अ) चालु						
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम									(आ) पूँजीगत						
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम									(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार					१९५.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)										२. संस्था					
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार									३. जनसहभागिता					
	२. संस्था								(ख) वैदेशिक	१. ऋण					
	३. जनसहभागिता									२. अनुदान					
(ख) वैदेशिक	१. ऋण								८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत						९८.९८
	२. अनुदान								९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)						
(ग) दातृ संस्था									१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)						

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	स्कूलको गेट निर्माण	१.००	७७.००	३९.०९	गोटा	१.००	३९.०९	७७.००	१.००	३९.०९	१००	७७.००	१००.००	
२	ढुङ्गाको पक्की प्रखाल निर्माण	७.००	७०.००	३५.५३	घ.मी.	७.००	३५.५३	७०.००	७.००	३५.५३	१००	६८.००	९७.१४	
३	3 D letter writing work	१००.००	५०.००	२५.३८	प्र.स.	१००.००	२५.३८	५०.००	१००.००	२५.३८	१००	५०.००	१००.००	
(क)	जम्मा		१९७.००	१००.००			१००.००	१९७.००				१९५.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		१९७.००	१००.००			१००.००	१९७.००				१९५.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.									७ यस अवधिको खर्च (रु.)						२६३.२६
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय								(अ) चालु						
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	तमै खेल मैदान निर्माण								(आ) पूँजीगत						
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल								(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार					२६३.२६
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९२.००									२. संस्था					
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	४९२.००								३. जनसहभागिता					
	२. संस्था								(ख) वैदेशिक	१. ऋण					
	३. जनसहभागिता	०.००								२. अनुदान					
(ख) वैदेशिक	१. ऋण								८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत						५३.५१
	२. अनुदान								९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)						
(ग) दातृ संस्था									१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)						

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	ग्याबियन पर्खाल निर्माण कार्य	५०.००	२६४.४२	२.६९	घ.मी.	५०.००	२.६९	२६४.४२	४६.००	२.४७	९२.००	२४३.२६	९२.००	
२	खेल मैदान निर्माण	१.००	२३१.५८	४७.०७	गोटा	१.००	३०.२८	१४९.००	१.००	३०.२८	१००.००	२०.००	१३.४२	
(क)	जम्मा		४९६.००					४१३.४२				२६३.२६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		४९२.००	१००			१००	४१३.४२				२६३.२६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.										७ यस अवधिको खर्च (रु.)						२५६.००
३ मन्त्रालय										(अ) चालु						
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम										(आ) पूँजीगत						
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम										(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार					२००.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)											२. संस्था					
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार										३. जनसहभागिता					५६.००
	२. संस्था									(ख) वैदेशिक	१. ऋण					
	३. जनसहभागिता										२. अनुदान					
(ख) वैदेशिक	१. ऋण									८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत						१००.००
	२. अनुदान									९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)						
(ग) दातृ संस्था										१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)						

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	पक्कि सिँढी निर्माण कार्य	३११५१	०.२५	२५०.००	१००.००	कि.मी.	०.२५	१००.००	२५०.००	१.००	१००.००	१००.००	२५०.००	१००.००	
(क)	जम्मा			२५०.००					२५०.००				२५०.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			६.००					६.००				६.००		
(ग)	कूल जम्मा			२५६.००	१००			१००	२५६.००				२५६.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)												१०२५.००
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु												
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	टुनमुने घले खेत सिंचाई		(आ) पूँजीगत												
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार											८००.००
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	१०२५.००			२. संस्था											
	(क) आन्तरीक		१. नेपाल सरकार		३. जनसहभागिता											२२५.००
			२. संस्था		१. ऋण											
			३. जनसहभागिता	२२५.००	२. अनुदान											
	(ख) वैदेशिक		१. ऋण		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत										१००.००
			२. अनुदान		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)										
	(ग) दातृ संस्था				१०	वित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)										

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफि यत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	पक्कि सिंचाई कूलो निर्माण कार्य	३११५५	०.३०	१००१.००	१००.००	कि.मी.	०.३०	१००.००	१००१.००	१.००	१००.००	१००.००	१००१.००	१००.००	
(क)	जम्मा			१००१.००					१००१.००				१००१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			२४.००					२४.००				२४.००		
(ग)	कूल जम्मा			१०२५.००	१००			१००	१०२५.००				१०२५.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१००.००
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	शौचालय निर्माण कार्य	(आ) पूँजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १००.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१००.००	२. संस्था	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १००.००	३. जनसहभागिता	०.००
२. संस्था		(ख) वैदेशिक	१. ऋण
३. जनसहभागिता	०.००	२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सामुदायिक भवन वरपर शौचालय भवन निर्माण (लपाड १कोठे,दुईघर २ कोठे, घोरु १कोठे,कल्लेरी १कोठे जम्मा ४ ठाउँमा ५कोठे)	३१११२	४.००	१००.००	१००.००	ठाउँ	४.००	१००.००	१००.००	१.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	
(क)	जम्मा			१००.००					१००.००				१००.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			०.००					०.००				०.००		
(ग)	कूल जम्मा			१००.००	१००			१००	१००.००				१००.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१२०१.४९
३ मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	(आ) पूँजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ६७५.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२. संस्था ३९२.००	३. जनसहभागिता १३४.४९
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ६७५.००	
२. संस्था ३९२.००	(ख) वैदेशिक	१. ऋण
३. जनसहभागिता १३४.४९	२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत १००.००
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	भवन निर्माण कार्य	३१११२	२.००	११६८.४७	१००.००	कोठा	२.००	१००.००	११६८.४७	२.००	१००.००	१००.००	११६८.४९	१००.००	
(क)	जम्मा			११६८.४७					११६८.४७				११६८.४९		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			३३.००					३३.००				३३.००		
(ग)	कूल जम्मा			१२०१.४७	१००			१००	१२०१.४७				१२०१.४९		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ११५



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७ यस अवधिको खर्च (रु.)	६४९.४०
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	सेल्ले सात कन्या मन्दिर निर्माण	(आ) पूँजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ५००.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६४०.६०	२. संस्था	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ५००.००	३. जनसहभागिता	१४९.४०
२. संस्था		(ख) वैदेशिक	१. ऋण
३. जनसहभागिता	१४०.६०	२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	मन्दिर पुर्वाधार निर्माण कार्य	३११५९	१००.००	६२५.६०	१००.००	प्र.स.	१००.००	१००.००	६२५.६०	१००.००	१००.००	१००.००	६२६.४०	१००.१३	
(क)	जम्मा			६२५.६०					६२५.६०				६२६.४०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			१५.००					१५.००				१५.००		
(ग)	कूल जम्मा			६४०.६०	१००			१००	६४०.६०				६४९.४०		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)	
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७ यस अवधिको खर्च (रु.)	३८४.८०
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	सेमजोड मरणघाट निर्माण	(आ) पूँजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ३००.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	३८४.२३	२. संस्था	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ३००.००	३. जनसहभागिता	८४.८०
२. संस्था		(ख) वैदेशिक	१. ऋण
३. जनसहभागिता	८४.२३	२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० बित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	पक्कि मरणघाट निर्माण	३११५९	१.००	३७५.२३	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	३७५.२३	१.००	१००.००	१००.००	३७५.८०	१००.१५	
(क)	जम्मा			३७५.२३					३७५.२३				३७५.८०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			९.००					९.००				९.००		
(ग)	कूल जम्मा			३८४.२३	१००			१००	३८४.२३				३८४.८०		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ११७



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.									७ यस अवधिको खर्च (रु.)							७७१.००
३ मन्त्रालय									(अ) चालु							
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम									(आ) पूँजीगत							
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम									(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार						६००.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)										२. संस्था						
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार									३. जनसहभागिता						१७१.००
	२. संस्था									(ख) वैदेशिक	१. ऋण					
	३. जनसहभागिता										२. अनुदान					
(ख) वैदेशिक	१. ऋण								८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत							१००.००
	२. अनुदान								९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)							
(ग) दातृ संस्था									१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)							

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सामुदायीक भवन निर्माण कार्य	३११५९	२.००	७५१.८५	१००.००	कोठा	२.००	१००.००	७५१.८५	२.००	१००.००	१००.००	७५३.००	१००.१५	
(क)	जम्मा			७५१.८५					७५१.८५				७५३.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			१८.००					१८.००				१८.००		
(ग)	कूल जम्मा			७६९.८५	१००			१००	७६९.८५				७७१.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	७०५.७६	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.					
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(अ) चालु			
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	भर्याङभुरुङ शौचालय निर्माण कार्य	(आ) पूँजीगत			
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार	५५०.००	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	७०५.०५		२. संस्था		
(क) आन्तरिक	१. नेपाल सरकार		३. जनसहभागिता	१५५.७६	
	२. संस्था	(ख) वैदेशिक	१. ऋण		
	३. जनसहभागिता		२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
	२. अनुदान	९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	शौचालय निर्माण कार्य	३११५९	१.००	६८८.५५	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	६८८.५५	१.००	१००.००	१००.००	६८९.२६	१००.१०	
(क)	जम्मा			६८८.५५					६८८.५५				६८९.२६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			१६.५०					१६.५०				१६.५०		
(ग)	कूल जम्मा			७०५.०५	१००			१००	७०५.०५				७०५.७६		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - ११९



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)		१२७५.०५										
३	मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु												
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	पोड्चेत मरणघाट निर्माण		(आ) पूँजीगत												
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१०००.००										
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	१२८०.२७			२. संस्था											
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१०००.००		३. जनसहभागिता	२७५.०५										
		२. संस्था		(ख) वैदेशिक	१. ऋण											
		३. जनसहभागिता	२८०.२७		२. अनुदान											
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००										
		२. अनुदान		९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)											
	(ग) दातृ संस्था			१०	वित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)											

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	पक्क मरणघाट निर्माण कार्य	३१११२	१.००	१२५०.२७	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	१२५०.२७	१.००	१००.००	१००.००	१२४५.०५	९९.५८	
(क)	जम्मा			१२५०.२७					१२५०.२७				१२४५.०५		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			३०.००					३०.००				३०.००		
(ग)	कूल जम्मा			१२८०.२७	१००			१००	१२८०.२७				१२७५.०५		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८															(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)													१६००.८६
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय		(अ) चालु													
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	Isolation भवन निर्माण कार्य		(आ) पूँजीगत													
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार												१५००.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१६००.४९			२. संस्था												
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१५००.००		३. जनसहभागिता												१००.८६
	२. संस्था			१. ऋण												
	३. जनसहभागिता	१००.४९		२. अनुदान												
(ख) वैदेशिक	१. ऋण			८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत												१००.००
	२. अनुदान			९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)												
(ग) दातृ संस्था				१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)												

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	भवन पुर्वाधार निर्माण कार्य	३११५९	१.००	१६००.४९	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	१६००.४९	१.००	१००.००	१००.००	१६००.८६	१००.०२	
(क)	जम्मा			१६००.४९					१६००.४९				१६००.८६		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			१६००.४९	१००			१००	१६००.४९				१६००.८६		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१४३७.७७
३ मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	(आ) पूँजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १३५१.५०
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२. संस्था	
(क) आन्तरीक	३. जनसहभागिता	८६.२७
१. नेपाल सरकार	(ख) वैदेशिक	
२. संस्था	१. ऋण	
३. जनसहभागिता	२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान	१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफि यत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	भवन पुर्वाधार तथा पार्टिसन गर्ने कार्य	३११५९	१.००	१४३६.८६	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	१४३६.८६	१.००	१००.००	१००.००	१४३७.७७	१००.०६	
(क)	जम्मा			१४३६.८६					१४३६.८६				१४३७.७७		
(ख)	प्रशासनिक खर्च														
(ग)	कूल जम्मा			१४३६.८६	१००			१००	१४३६.८६				१४३७.७७		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८														(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.					७	यस अवधिको खर्च (रु.)									३२४.००
३	मन्त्रालय						(अ) चालु									
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	आहुती खोला कलभर्ट					(आ) पूजीगत									
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल					(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार								२३५.००
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	१२८०.००						२. संस्था								
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१०००.००					३. जनसहभागिता								८९.००
		२. संस्था					(ख) वैदेशिक	१. ऋण								
		३. जनसहभागिता	२८०.००					२. अनुदान								
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण					८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत								२३.५०
		२. अनुदान					९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)								
	(ग) दातृ संस्था						१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)								

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	ह्युम पाईप कलभर्ट निर्माण कार्य	३११५१	१.००	१२५०.००	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	१२५०.००	१.००	२५.३१	२५.३१	२९४.००	२३.५२	
(क)	जम्मा			१२५०.००					१२५०.००				२९४.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			३०.००					३०.००				३०.००		
(ग)	कूल जम्मा			१२८०.००	१००			१००	१२८०.००				३२४.००		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १२३



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८				(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		७ यस अवधिको खर्च (रु.)		२५६५.७७	
३ मन्त्रालय		(अ) चालु			
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	चेनटेगाड गुम्बा निर्माण कार्य	(आ) पूँजीगत			
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	२०००.००	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२५६४.९९		२. संस्था		
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार		३. जनसहभागिता	५६५.७७	
	२. संस्था	(ख) वैदेशिक	१. ऋण		
	३. जनसहभागिता		२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.००	
	२. अनुदान	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)			
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)			

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफि यत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	गुम्बा पुर्वाधार निर्माण कार्य	३१११२	१.००	२५०४.९९	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	२५०४.९९	१.००	१००.००	१००.००	२५०५.७७	१००.०३	
(क)	जम्मा			२५०४.९९					२५०४.९९				२५०५.७७		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			६०.००					६०.००				६०.००		
(ग)	कूल जम्मा			२५६४.९९	१००			१००	२५६४.९९				२५६५.७७		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)	६४०.००
३	मन्त्रालय	स्था.वि.म.(प्रदेश सांसद कोष)		(अ) चालु	
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	म्हेलु गुम्बा निर्माण केवरा		(आ) पूँजीगत	
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	५००.००
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	६४०.००		२. संस्था	
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार		३. जनसहभागिता	१४०.००
		२. संस्था	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	
		३. जनसहभागिता		२. अनुदान	
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
		२. अनुदान	९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
	(ग) दातु संस्था		१०	वित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सुख्खा गारो	३११५२	३६.३९	१४०	२२.४०	घ.मि.	३६.३९	२२.४०	१४०.००	३६.३९	२२.४०	१००.००	१४०.००	१००.००	
२	गुम्बाको लागी मैदान	३११५२	१	४८५.००	७७.६०	गोटा	१.००	७७.६०	४८५.००	१.००	७७.६०	१००.००	४८५.००	१००.००	
(क)	जम्मा			६२५.००					६२५.००				६२५.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			१५.००					१५.००				१५.००		
(ग)	कूल जम्मा			६४०.००	१००.००			१००.००	६४०.००				६४०.००		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १२५



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	६४०.५०
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	स्था.वि.म.(प्रदेश सासंद कोष)	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	केवरा खेलकुद मैदान निर्माण	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ५००.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६४०.००	३. जनसहभागिता	१४०.५०
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ५००.००	१. ऋण	
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	१४०.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था			

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सुख्खा गारो	३११५९	२९.६४	११४	१८.२४	घ. मि.	२९.६४	१८.२४	११४.००	३०.००	१८.४६	१०१.२१	११५.००	१००.८८	
२	खेल मैदान	३११५९	१	५११	८१.७६	गोटा	१.००	८१.७६	५११.००	१.००	८१.७६	१००.००	५१०.५०	९९.९०	
(क)	जम्मा			६२५.००					६२५.००				६२५.५०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			१५.००					१५.००				१५.००		
(ग)	कूल जम्मा			६४०.००	१००.००			१००.००	६४०.००				६४०.५०		



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१	आ. व.	२०७७/०७८			(रकम रु हजारमा)
२	बजेट उपशीर्षक नं.		७	यस अवधिको खर्च (रु.)	६४०.००
३	मन्त्रालय	स्था.वि.म.(प्रदेश सासंद कोष)		(अ) चालु	
४	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	धाराधिरी खेल मैदान निर्माण		(आ) पूँजीगत	
५	आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ५००.००
६	यस अवधिको बजेट (रु.)	६४०.००			२. संस्था
	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ५००.००			३. जनसहभागिता १४०.००
		२. संस्था		(ख) वैदेशिक	१. ऋण
		३. जनसहभागिता १४०.००			२. अनुदान
	(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
		२. अनुदान	९	शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
	(ग) दातु संस्था		१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	खर्च शिर्षक नं.:	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
			परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	खेल मैदान सम्म जाने रोड	३११५१	०.४०	१००.००	१६.००	किमी	०.४०	१६.००	१००.००	०.४०	१६.००	१००.००	१००.००	१००.००	
२	खेल मैदान	३११५९	१.००	५२५.००	८४.००	गोटा	१.००	८४.००	५२५.००	१.००	८४.००	१००.००	५२५.००	१००.००	
(क)	जम्मा			६२५.००					६२५.००				६२५.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च			१५.००					१५.००				१५.००		
(ग)	कूल जम्मा			६४०.००	१००.००			१००.००	६४०.००				६४०.००		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १२७



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु हजारमा)

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

၇၃၆၄.၃၀

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

(अ) चालू

बोराङ सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य

(आ) पंजीगत

श्यामकण्ठ पौडेल

(क) आन्तरीक

१. नेपाल सरकार

၇၃၆ၪ.၃၀

৭৬০০.০০

(क) आन्तरीक

१. नेपाल सरकार

9600.00

२. संस्था

(ख) वैदेशिक

१. ऋण

૨. અનુદાન

(ख) वैदेशिक

१. ऋण

८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

৯২.০২

९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

(ग) दातृ संस्था

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	बोराङ सडक मर्मत गर्ने कार्य	१.००	६२.१५	३.७७	कि.मी.	१.००	३.७७	६२.१५	१.००	३.७७	१००.००	१०६.३०	१७१.०४	सम्पन्न
२	ग्याबियन तारजाली लगाउने कार्य	३१४.००	१५३२.६१	९२.९४	घ.मी.	३१४.००	९२.९४	१५३२.६१	२९२.००	८६.४३	९२.९९	१३८२.००	९०.१७	
३	कच्ची नाली निर्माण कार्य	१.२४	२१.४७	१.३०	कि.मी.	१.२४	१.३०	२१.४७	१.३०	१.३७	१०४.८४	२५.००	११६.४४	
४	ढुङगाको सोलिड गर्ने कार्य	१२.४८	३२.७७	१.९९	घ.मी.	१२.४८	१.९९	३२.७७	०	०	०	०	०	
(क)	जम्मा		१६४९.००	१००				१६४९.००				१५१३.३०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		५१.००					५१.००				५१.००		
(ग)	कुल जम्मा		१७००.००	१००			१००	१७००.००				१५६४.३०		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१९९२.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	चरङ्गोफेदी सामुदायीक भवन निर्माण कार्य	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१९९२.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२०००.००	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	२०००.००	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.६०	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	चरङ्गोफेदी सामुदायीक भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य	१.००	१९४०.००	१००.००	गोटा	१.००	१००.००	१९४०.००	१.००	१००.००	१००.००	१९३२.००	९९.५९	सम्पन्न
(क)	जम्मा		१९४०.००	१००				१९४०.००				१९३२.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६०.००					६०.००				६०.००		
(ग)	कूल जम्मा		२०००.००	१००			१००	२०००.००				१९९२.००		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १२९



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१७५३.५०	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	(आ) पूजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	गाउँपालिका भवन घेराबार निर्माण कार्य	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१७५३.५०
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१८००.००	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	१८००.००	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९७.४२	
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान		१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था				

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	गाउँपालिका भवन घेराबार निर्माण कार्य	८५.००	१२७८.००	७३.२०	र.मी.	८५.००	७३.२०	१२७८.००	८६.००	७४.०६	१०१.१८	१२३८.५०	९६.९९	सम्पन्न
२	जग्गा सप्याउने काम	१००.००	४६८.००	२६.८०	प्र.स.	१००.००	२६.८०	४६८.००	१००.००	२६.८०	१००.००	४६९.००	९८.५०	
(क)	जम्मा		१७४६.००	१००				१७४६.००				१६९९.५०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		५४.००					५४.००				५४.००		
(ग)	कूल जम्मा		१८००.००	१००			१००	१८००.००				१७५३.५०		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१११२.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	घोर्मु बिघुतिकरण गर्ने कार्य	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१११२.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१२००.००	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	१२००.००	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९२.६७	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	घोर्मु बिघुतिकरण तार तथा फिटिङ खरिद गर्ने कार्य	१.५६	१०९५.००	९४.०७	कि.मी.	१.५६	९४.०७	१०९५.००	१.५६	९४.०७	१००.००	१०७६.००	९८.२६	क्रमागत
२	बिघुतिकरण जडान गर्ने कार्य	१.५६	६९.००	५.९३	कि.मी.	१.५६	५.९३	६९.००	०	०	०	०	०	
(क)	जम्मा		११६४.००	१००				११६४.००				१०७६.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३६.००					३६.००				३६.००		
(ग)	कूल जम्मा		१२००.००	१००			१००	१२००.००				१११२.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१७९७.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	महेन्द्र बाराही भवन निर्माण कार्य	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १७९७.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१८००.००	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार १८००.००	१. ऋण		
२. संस्था		२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.८३	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	महेन्द्र बाराही भवन निर्माण कार्य	३.००	१७४६.००	१००.००	कोठा	३.००	१००.००	१७४६.००	३.००	१००.००	१००.००	१७४३.००	९९.८३	सम्पन्न
(क)	जम्मा		१७४६.००	१००				१७४६.००				१७४३.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		५४.००					५४.००				५४.००		
(ग)	कूल जम्मा		१८००.००	१००			१००	१८००.००				१७९७.००		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	१९९०.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	निर्माचौक आधारभुत विद्यालय कम्पाउण्ड वाल निर्माण	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१९९०.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२०००.००	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	१. ऋण		
२. संस्था	२०००.००	२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००			
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९९.५०	
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	पक्कि कम्पाउण्ड वाल निर्माण	२७.७५	१९४०.००	१००.००	र.मी.	२७.७५	१००.००	१९४०.००	२७.५०	९९.१०	९९.१०	१९३०.००	९९.४८	सम्पन्न
(क)	जम्मा		१९४०.००	१००				१९४०.००				१९३०.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६०.००					६०.००				६०.००		
(ग)	कूल जम्मा		२०००.००	१००			१००	२०००.००				१९९०.००		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १३३



सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु हजारमा)

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

१९८८.८३

प्रदेश भौतिक पर्वाधार विकास मन्त्रालय

(अ) चाल

तमई घोर्मे आरूखर्क सडक निर्माण

(आ) पंजीगत

श्यामकृष्ण पौडेल

(क) आन्तरीक

१. नेपाल सरकार

१९८८.८३

2000.00

२. संस्था

१. नेपाल सरकार

२०००.००

३. जनसहभागिता

0.00

२. संस्था

(ख) वैदेशिक

१. ऋण

१. ऋण

८ वार्षिक बजेटको तलनामा खर्च प्रतिशत

99.88

૨. અનુદાન

९ शरुदेखि यस अवधिसम्मको कल खर्च प्रतिशत (कल लागतको तलनामा)

(ग) दातृ संस्था

१० वितेको समय प्रतिशतमा (कल अवधिको तलनामा)

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	नया सडक निर्माण गर्ने कार्य	०.८०	४००.००	२०.६२	कि.मी.	०.८०	२०.६२	४००.००	०.६०	१५.४६	७५.००	४५०.००	११२.५०	सम्पन्न
२	सडक मर्मत गर्ने कार्य	०.८५	१५९.००	८.२०	कि.मी.	०.८५	८.२०	१५९.००	१.००	९.६४	११७.६५	२३५.३०	१४७.९९	
३	ग्याबियन तारजाली लगाउने कार्य	१०२.००	५९०.००	३०.४१	घ.मी.	१०२.००	३०.४१	५९०.००	१००.००	२९.८२	९८.०४	५०८.५०	८६.१९	
४	पक्कि ढुङगाको पर्खाल निर्माण कार्य	६६.८२	७३६.००	३७.९४	घ.मी.	६६.८२	३७.९४	७३६.००	६६.२६	३७.६२	९९.१६	६७३.४८	९१.५१	
५	ट्यूम पाईप राख्ने कार्य	५.००	३३.००	१.७०	र.मी.	५.००	१.७०	३३.००	५.००	१.७०	१००.००	३९.५५	११९.८५	
६	कच्चि नाली निर्माण कार्य	१.२८	२२.००	१.१३	कि.मी.	१.२८	१.१३	२२.००	१.००	०.८९	७८.१३	२२.००	१००.००	
(क)	जम्मा		१९४०.००	१००				१९४०.००				१९२८.८३		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६०.००					६०.००				६०.००		
(ग)	कुल जम्मा		२०००.००	१००			१००	२०००.००				१९८८.८३		



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७७/०७८	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	४९८.४७
२ बजेट उपशीर्षक नं.		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	सडक बोर्ड नेपाल	(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	टिकादुड बिचटोल धाराधेरी केउरा सडक	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ४९८.४७
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	९१३.२१	३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार ९१३.२१	१. ऋण	
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००		
(ख) वैदेशिक	१. ऋण	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	५४.५८
२. अनुदान		९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दातृ संस्था		१० बित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र. सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७७/०७८ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७७/०७८ अवधि सम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७७/०७८ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	हुडामाटो काटी सडक चौडा तथा सडकको सतह सुधार गर्ने कार्य निर्माण गर्ने कार्य	१.५०	२७०.२१	२९.५९	कि.मी.	१.५०	२९.५९	२७०.२१	०.५०	९.८६	३३.३३	५५.४७	२०.५३	क्रमागत
२	हुडगाको सोलिड गर्ने कार्य	१६९.३८	२०२.००	२२.१२	घ.मी.	१६९.३८	२२.१२	२०२.००	७९.९६	१०.४४	४७.२१	७५.००	३७.१३	
३	पक्क नाली निर्माण गर्ने कार्य	६३.००	१३०.००	१४.२४	र.मी.	६३.००	१४.२४	१३०.००	२०.००	४.५२	३१.७५	५७.००	४३.८५	
४	ह्यूम पाईप राख्ने कार्य	१५.००	१५३.००	१६.७५	र.मी.	१५.००	१६.७५	१५३.००	१५.००	१६.७५	१००.००	१५३.००	१००.००	
५	ग्याबियन तारजाली लगाउने कार्य	४०.००	१५८.००	१७.३०	घ.मी.	४०.००	१७.३०	१५८.००	४०.००	१७.३०	१००.००	१५८.००	१००.००	
(क)	जम्मा		९१३.२१	१००				९१३.२१				४९८.४७		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		९१३.२१	१००			१००	९१३.२१				४९८.४७		

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ - १३५

